

质量活动记录

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目
编号：YCGF-ZHJL-010

活动时间	2018 年 6 月 25 日
活动地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目监理项目部
主持（交底）人	苗守明
内容： 光伏区普遍存在的一些的问题，检查时需仔细查看 1、利民镇光伏区管桩施工、支架安装、组件安装与总进度计划比较出现了很大的偏差，需要采取纠偏措施。 2、110KV 外线螺丝、螺母未紧固到位放线、拉紧施工，极易出现塔体变形，出现安全事故，以后再施工中要引起高度重视。 3、利民镇光伏区支架施工螺丝紧固不牢、少螺母、垫片、弹片。 4、利民镇光伏区组件压块没有压到位有空隙，压块橡胶垫片外露。 5、光伏区组件破损率太高，提醒施工人员注意。	
参加人（签字）	李曙光 钱青朋 友利奇。 董瑞军 邵霞

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建