

质量/安全活动记录

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造项目

编号: GFDZJBM12-04

活动时间	2018年6月13日
活动地点	施工现场
主持(交底)人	田同有、黄方舟
内容: 2018年6月13日上海电力新能源有限公司副总经理沈海鸥一行四人莅临本项目(张北光伏电站容配比优化改造工程项目)检查,检查内容包括监理方案策划文件,施工过程资料和总包项目部资料以及施工现场情况。 并汇总以下问题: 1、总包现场负责人无资质。 2、现场桩基基础质量不到位(浇筑前基础面未平整以及钢筋笼未扎紧散乱)。 3、现场检查发现一辆农用拖拉机未报审,电动工器具未报审(一把电锯)。 4、临时用电措施有,但实际未执行,搅拌机处电源箱有乱接电源现象,条形基础搅拌机取电用的是不符合要求的拖线板。 5、现场材料堆放(石子、砂)堆放存在安全隐患,影响组件安全发电;已整改。 6、光伏组件安装专项施工方案和集团公司要求冲突(组件安装顺序)。 7、总监代表无资质,总监不到位,项目公司发整改通知; 一、监理项目部措施: 1、针对第二条至五条监理项目部与总包项目部对施工整改人员就行了整改质量、技术交底。 2、对农用拖拉机以及台式电锯已于2018年6月13日清理出施工现场。 3、对搅拌机电源箱插座及无用线路进行了清理号绑扎。	



	4、对现场材料（石子、细沙）进行了覆盖（防尘网）。 5、光伏组件安装专项方案中安装顺序已修改。 6、关于总监代表资质事宜，监理项目部已汇报（常州正衡电力工程监理有限公司）。
参加人（签字）	李桂生 朱龙 张毅 杨厚亮 何强

备注：本表一式三份，业主项目部一份；施工项目部一份；监理项目部一份；



施工现场问题整改安全、技术交底

