

质量/安全活动记录

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程二标段

编号：GFDZJBM12-JL-010

活动时间	2018 年 10 月 21 日
活动地点	二标段小理沟施工现场
主持（交底）人	丁力
内容： 现对“630”前部分不合理支架、组件拆除，重新安装。经巡查发现个别组件出现裂痕，总包方加大对施工人员技术交底，拆卸时一人扶好组件，另一人拆卸螺栓，必须两人从支架上把组件抬下，两人搬组件至安全区域。安装时也应有两人搬组件至支架上，一人扶好组件，另一人紧固螺栓。	
参加人（签字）	丁立 杨振宇 向兴江



本表适用监理人员内部分工、交底、培训记录使用，监理项目部自存。