

质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号: ZHJL-004

活动时间	2018 年 8 月 28 日
活动地点	一标段工地项目部会议室
主持(交底)人	孔德国

内容: 2018 年 8 月 28 日有我监理方组织总包方及各施工队相关人员认对各施工现场进行了质量安全大检查, 并组织召开质量安全会议, 内容如下:

- 1、垂直接地极要在地面以下, 不得外露; 接地焊接及接地极预埋严格按照设计图纸要求。
- 2、部分接地沟开挖深度不够, 石头比较坚硬; 要求你方采取机械破碎或者其他合理方法, 严格按照设计图纸标准要求尽快进行施工; 经我方验收合格后方可进行下一道工序施工。
- 3、施工现场搅拌设备等安全用电, 必须按标准规范使用, 并在明显重要位置悬挂安全用电标识。
- 4、目前雨水天气较多, 路途陡峭, 做好行车和运材料的车辆的安全及施工车辆安全, 关键路口要有安全警示提示, 和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。
- 5、夏天天气高温, 施工人员的防暑工作一定要做到位, 避开高温时段施工; 现场必备急救药箱, 降暑药品足够的饮用水源;
- 6、用电安全, 关键部位要有安全警示标志, 要有专业电工操作(证), 线头的压接要牢固; 发电机的固定牢固; 做好用电设备接线、接地保护; 严禁裸线, 中间线路应架空, 严禁放地上; 做好接线端的安全防护。

参加人(签字)	孔德国 胡建伟 熊耀忠 刘康 黄勇 王立虎 宋能
---------	--