


质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号:ZHJI-011

活动时间	2018 年 9 月 11 日
活动地点	一标段项目部
主持(交底)人	孔德国、李东洲
内容: 1、鉴于近期光伏支架基本安装完毕,组件于近期即将入场,为保证工程进度及质量,要求你方在组件安装之前,联系并完成第三方检测机构进行的地锚桩拉拔试验以及试块送检,并向我方提供相应的检测报告。 2、厂区内所有支架安装我监理方已初步验收完成,要求你方尽快将部分问题支架整改,整改完毕后报监理方复验合格后方可进行组件安装,否则我方将按照业主下发的《2018 年房县光伏扶贫项目工程管理办法》进行经济考核。 3、光伏组件与光伏电缆到场后,要求你方增加施工设备与施工人员,在保证安全和质量的前提下,加快施工进度。	
参加人(签字)	孔德国  李东洲  段绍贤 

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。