

质量活动记录

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL--005

活动时间	2018. 11. 17
活动地点	宁强县村级光伏扶贫电站建设项目监理项目部
主持（交底）人	田在欣
内容： 1、逆变器、汇流箱号牌用油漆喷号编制； 2、直流线的组串编码统一用电缆线管编制； 3、逆变器直流线接线方式，正负分开，要留电缆余量，避免交叉，管口防火泥封堵； 4、逆变器、汇流箱交流电缆终端头制作套四指套，色相热缩绝缘管，四指套与色相热缩管在加热收缩中，避免烤糊、起皱，均匀加热。线鼻子压接到位，上盘接线时紧固到位，不能形成交叉及虚接，交流电缆电缆相应的余量留置在逆变器、汇流箱下部电缆沟内； 5、逆变器、汇流箱接地线，接入主接地网上，并紧固牢靠； 6、电缆沟、接地沟深度要达到设计要求；电缆敷设按设计要求进行施工； 7、接地扁钢搭接长度 2 倍，并三面焊接、满焊敲渣刷防腐，接地极按设计要求制作施工；	
参加人（签字）	田在欣 . 申争 . 董良军

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建