

# 支模安全技术交底记录

GFDZJBM12-02

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------|
| 单位工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(大自然项目) | 交底时间 | 2019.7.21 |
| 施工单位名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 湖南鸿源电力建设有限公司             |      |           |
| 交底分部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 箱变基础                     | 分项工程 | 模板        |
| <p>交底内容:</p> <p>模板工程</p> <p>1、模板安装:</p> <p>(1) 拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台,按模板设计图尺寸,采用方木与整片模板。</p> <p>2、模板加工好后,要有技术员认真检查模板规格尺寸,并均匀涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。</p> <p>4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,支撑加固好方可开始支模(立板)。</p> <p>5、板、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,</p> <p>6、将模板内杂物清理干净,检查合格后上报监理单位进行验收,并办理好隐蔽验收手续,方可浇筑砼。</p> <p>安全事项</p> <p>1、进入施工现场必须佩带安全帽及反光背心。</p> <p>2、施工使用机具木工圆锯、手提电锯、打眼电钻使用的电线应检查是否有破损、可靠接地等,电线必须架空或穿管地埋,下班离开前必须切断电机电源方可离开。</p> <p>3、各个作业点必须配置灭火器及水源(盛水容器)。</p> <p>3、施工过程中剩下的木头钉子不得随意抛弃。</p> |                          |      |           |



|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| <p>交底签名</p> | <p>唐岩、王士民、李木刚、王德俊<br/>李焕龙、殷润芳、曹银丹</p> |
|-------------|---------------------------------------|

