

支模安全技术交底记录

GFDZJBM12-02

单位工程名称	河南开封兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目	交底时间	10月14日
施工单位名称	湖南鸿源电力建设有限公司		
交底分部	箱变、一、二次舱基础	分项工程	模板
交底内容： 模板工程 1、模板安装： (1) 拼装场地夯实平整，条件许可时可设拼装操作平台，按模板设计图尺寸，采用方木与整片模板。 2、模板加工好后，要有技术员认真检查模板规格尺寸，并均匀涂刷隔离剂，分规格码放，并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高，模板底口平整、坚实，支撑加固好方可开始支模（立板）。 5、板、墙钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块， 6、将模板内杂物清理干净，检查合格后上报监理单位进行验收，并办理好隐蔽验收手续，方可浇筑砼。 安全事项 1、进入施工现场必须佩戴安全帽及反光背心。 2、施工使用机具木工圆锯、手提电锯、打眼电钻使用的电线应检查是否有破损、可靠接地等，电线必须架空或穿管地埋，下班离开前必须切断电机电源方可离开。 3、各个作业点必须配置灭火器及水源（盛水容器）。 3、施工过程中剩下的木头钉子不得随意抛弃。			



交底签名

李宇, 殷润方, 王根, 李大同, 李银子
周化奎, 周伟, 田同有, 李改军



监理项目部负责人向施工人员进行安全技术交底

