

月安全质量检查记录

单位名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(皮阿诺 3.5856MW)

编号: GFDZJBM14-002

检查人员	田同有、李鹏、朝红军、李宁、宋龙、任远威	检查日期	2018 年 11 月 30 日
受检单位	湖南鸿源电力建设有限公司	记录人	宋龙
检查类别	施工区域	专职安全员	

检查内容及整体情况:

经本监理项目部、业主项目部、施工项目部联合检查小组对本工程安全、质量检查,发现以下几个方面问题:

1、组件倒运就位,组件摆放、组件安装不规范,其表现为:

- (1)、组件倒运时,摆放不整齐,存在组价与组件边缘重叠与压块处于组件下方的现象。
- (2)、组件安装时,个别施工人员坐在组件上安装。

2、施工方施工垃圾未及时清理。

3、吊装材料时,吊车周围未设有警戒区。

4、施工方对施工人员安全交底不到位,厂房屋面存在烟盒、烟头。

5、厂房屋面女儿墙防护周围未设有警戒标识。

6、临时用电线路安全防护不到位。

7、个别现场施工人员安全帽带未系。

8、施工现场临时用电无配电箱(业主项目部已多次要求、督促,并安装电表)截止今日仍无配置。


现本项目安全、质量检查小组要求:

施工单位对检查小组提出的问题要认真落实,积极整改。整改完成后报监理项目部进行检查验收。对检查小组提出的问题未整改的部分,监理项目部将采取必要的措施,进行管控。(整改期限于 2018 年 12 月 2 日下午五点前完成整改)。


附:现场检查问题照片




扫描全能王 创建




施工垃圾未及时清理



屋面女儿墙防护未设有警示牌



坐在组件上串线



吊装组件时，未设有警戒区域

