

质量/安全活动记录

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号：GHRC-CZZH-HDJL-03

活动时间	2019 年 03 月 10 日
活动地点	项目部
主持人（交底）	刘士发
内容： 主题：组件安装技术交底 为确保组件安装工程质量的合格，提高现场人员的安全和质量意识，从而保证顺利并网。 1、组件吊运时设置警戒区域，安排专人指挥作业； 2、现场工人正确佩戴安全帽，严禁酒后作业，场区禁烟； 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛，要集中清理； 3、收集好组件的检测报告等资料； 4、组件搬运轻拿轻放，应由两人一起抬取组件长边进行搬运，遇采光带走搭设的施工通道； 5、禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为，以免组件隐裂； 6、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为，使用的工具不可随意在组件板上碰触，造成划痕； 7、严禁将同一片光伏组件连接线的正、负极快速插头对接； 8、已开封的组件板需正面向上平放，严禁立放、悬放或悬空，严禁背面直接暴露在太阳光下； 9、现场天气炎热，合理安排作业时间，配备防暑降温用品； 10、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾； 11、高温天气根据情况调整作业时间，现场备好防暑降温物品。	
参加人（签字）	

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。