

质量/安全活动记录

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-ZLAQ-0

活动时间	西區三標設項目部, 2019.08.07
活动地点	
主持（交底）人	秦福章
内容： 为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全的”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。 文明施工 1.进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。 2.现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。 3.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。 4.施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。 5.遵守现场所有安全警告标志，未经许可不准进入安全警戒区域。 6.进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督员的管理。 7.爱护现场的安全设施，对孔洞盖板，临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用，非火险不得动用消防器材。 8.施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。	

9.遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损害污染公物和成品。

10.吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。

11.当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。

12.特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特殊工种作业人员从事特种作业，不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

13.临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠，各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

14.高处作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。

15.高处作业时，应佩带工具袋，零星物品应放在工具袋内或稳固的地方，较大的工具应系好安全绳，不准抛掷物件。

16.在屋面上进行作业时，必须有防止坠落的可靠措施，铺设人员行走的脚手板等，工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，做到工完、料尽、场地清，文明施工。

17.现场发现个别工人抽烟现象如若再次发现将对你施工单位进行经济考核。

18.宽厚板屋面已有围栏严重腐蚀悬挂在屋面要求施工方对其进行拆除防止造成意外伤害。

台风预警：

今年第9号台风“利奇马”已于8月7日夜间加强为超强台风级，中央气象台8日6时发布台风黄色预警。预计，台风“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向北偏西方向移动，浙江、福建、江苏、上海、山东均受影响现对你总包单位做出以下要求：

1、屋面组件压块未固定到位的及时固定，一些垃圾及时清理干净（托盘、纸箱等），防止因大风造成安全隐患。

2、屋面桥架、桥架盖板、支架等不能清理的必须做好固定措施防止因大风刮落造成安全隐患。

3、电缆接头做好保护措施、MC4 接头搭接到导轨内侧，防止雨水侵蚀。

4、场内的安全围栏若腐蚀严重的采取固定措施或拆除处理。

5、总包单位应组织各分包对现场（屋面及地面）垃圾及安全措施进行检查，若发现垃圾未清理及时清理，安全措施不到位的立即整改，不能清理的材料做好防水及固定措施。

江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理部

2019年8月9日

参加人
(签字)

祁月 陈光 曹惠东
吴春盛 胡根生 俞发良
方细盛 王乔 马玉贵

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。