

安全交底记录

工程名称: 时代上汽动力电池屋顶 5.7MW 光伏发电项目

编号: SJSB6-ZJGX01

项目名称	时代上汽动力电池屋顶 5.7MW 光伏发电项目		交底单位	中建国信工程建设有限公司
交底主持人签名	丁立 陆天福		交底日期	2019/3/20
交底级别	☐ 公司级 ☒ 项目部级 ☐ 施工队级			
接受交底人签名:	吴黎明 王传恩 邓明节 陈泽 李保廷 张可云 邵佳孔 齐梦旭 邵佳孔 张佳勇 邵佳波 何维明 李伟 司光松 邵佳明 司光松 岳改田 喻章龙 李晋成 李忠 韩东顺 周佳超 曹润生			
交底作业项目	1、 组件, 支架吊装 2、 电气线路安装, 接地安装、防腐处理 3、 光伏方阵安装			
主要交底内容:	保证工程施工安全的施工方法、技术措施和安全、环境保护等; 施工安全标准及验收规范的有关条文: 安全操作要求等)			
交底人签名	1、 组件, 支架吊装前要考察周边是否有通信电缆、高压电缆、燃气管道等, 如果有要提前做好保护措施。 2、 材料、设备、机械堆放要一定的安全距离。 3、 特种作业人员要持证上岗, 如电焊工、点工、架子工等。 4、 厂房顶面施工时要严格按照施工方案搭设登高通道, 脚踏步要满铺竹排或木板。 5、 施工用电要满足三级配电、二级保护, 配电室应有警示牌、灭火器。开关箱应做到一机、一闸、一箱、一漏。 6、 厂房采光顶严禁踩踏, 采光顶周边要设置警示标志。 7、 大型设备吊装时要固定牢固, 安全员要在现场协调管理, 统一指挥。 8、 厂房顶周边要搭设临边防护措施, 立杆间距不得大于 2m, 外包密目安全网, 高空作业要系好安全带。 9、 如遇晚上加班作业要保证充足的照明。			

注 1. 本表适用于技术、安全、质量等交底, 主要交底内容栏体现具体的交底内容。

2. 本表由交底人填写。

3. 本表涉及被交底单位各留存一份。