

质量/安全活动记录

工程名称:卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-HDJL-002

活动时间	2019.8.27
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	贺梦凡
内容: 一、安全方面 1、进入施工现场必须佩带安全帽,安全用电方面,要按规定进行操作,严禁乱拉乱接。 2、吊车工作之前必须进行机械安全检查。吊车工作时,必须有专人指挥,并且在其工作范围内不得站人。 3、施工作业区应设置明显的标志且与非作业区严格隔离,严禁非作业人员进入施工现场。 二、质量方面 1、条形基础施工支模、浇筑、拆模、保养等每一个工序都要严格按照施工规范进行。 2、混凝土用的砂石必须干净,不得含泥,且配比合理;河砂要采用中粗砂,不得用泥砂或粉砂,浇筑混凝土前,用水湿润基层、钢筋和边模。 3、混凝土振捣采用插入式,根据混凝土厚度,振捣时间采用 5~15 S,避免过振和漏振,混凝土经振捣后表面是不平的,容易出现收缩变形裂缝,需要在混凝土硬化前进行第二次或第三次的抹面,消除已出现的收缩变形裂缝。 4、表面处理作业完成后及时进行养护,做到随抹随盖。当混凝土表面没有浮水,能经住手指轻压,就可以开始覆盖并洒水保湿养护,硬化后即浇水养护。	
参加人(签字)	张嘉祥 文顺 霍晓兵 贺梦凡