

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

监理质量台帐

常州正衡电力工程监理有限公司

钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

监理项目部



序号	日期	问题描述	提出方式	整改责任人	结果	复查人	备注
	11.1	三通一平.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭灿山	已整改	贾念光	11.3
	11.4	技术交底	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭灿山	已整改	贾念光	11.5
	11.8	钢筋绑扎不均匀.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领	已整改	贾念光	11.9
	11.11	基坑开挖宽度不足	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领	已整改	贾念光	11.12
	11.15	基础支模不规范.固定不牢固	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领	已整改	贾念光	11.17
	11.19	管桩施工.垂直度超设计范围	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭灿山	已整改	贾念光	11.21
	11.23	管桩同一阵列.超允许范围	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭灿山	已整改	贾念光	11.25
	11.26	箱变基础支模不牢固	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	彭灿山	已整改	贾念光	11.28
	12.1	7#塔基钢筋绑扎支模未报验.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领	已整改	贾念光	12.2
	12.3	5#塔基底部钢筋尾未清理.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领			
	12.3	5#塔基未按图施工要求施工.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张军领			

