

质量/安全活动记录

工程名称：安徽丰原明胶公司 5.5mw 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-FYMJ-HDJL-001

活动时间	2020 年 5 月 1 日
活动地点	丰原明胶总装屋面
主持（交底）人	张浩源
内容： 1、希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划，要求施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，上报业主、监理项目部审批； 2、要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报验，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下道工序； 3、所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用； 4、分布式项目重点是安全，注意屋面临边防护，采光带，爬行直梯、吊装作业等安全防护；所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业； 6、临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线； 7、特殊工种必须持证上岗。	
参加人（签字）	扬成 郭延军 周鼎 张强 徐鑫 张浩源

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。