

平行检验记录表

工程名称: 上海大众宁波工厂三期 17MWp 分布式光伏电站项目
 编号: ZHJL-SQDZSQ-PJ-2020122404

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	槽钢、预埋钢板	材料型号规格	10#槽钢、预埋钢板
		生产厂家		使用部位	开关站、箱变、SVG 设备基础
	工序	工序名称	开关站、箱变、SVG 基础预埋件	施工单位	浙江慈农电力发展有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	预埋件中心线位置 mm	≤ 3	0.92		
2	预埋管中心线位置 mm	≤ 3	0.51		
3	预埋件与模板的间隙	紧贴	符合		
4	相邻预埋件高差 mm	≤ 4 或 (1.5)	0.3		
5	预埋件水平偏差 mm	≤ 2	1.5		
6	预埋件标高偏差 mm	+2~-10	-2.0		
7	预埋管水平或垂直偏差 mm	≤ 5	1.1		
8	预埋件尺寸偏差 mm	+10~-5	3		
9	型钢埋件翘曲 mm	≤ 5	1.0		
10	预埋管的椭圆度与预埋管直径的距离	$\leq 1\%$	0.14		
检验结论		符合			
检验仪器及编号		全站仪、钢尺、钢卷尺			
检验人员	李强		检验日期	2020年12月24日	



扫描全能王 创建