

支架（檩条）防腐镀膜保护层厚度测试记录

工程名称：上海大众宁波工厂三项目 17MW 分布式光伏电站项目 测试环境：晴 7℃ 测试日期：2021.3.12 记录编号：20210312

名称	部位	外观尺寸 (mm)	保护层厚度 (设计值：≥19.6μm)	(允许偏差：+ 5 μm， - 5 μm)											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	CLT1	5595	19.65	24.1	20.8	19.9	21.2	26.3	19.5	19.3	24.2	19.9	21.2		
2	CLT2	7790	20.98	19.8	20.0	23.1	19.5	22.2	23.4	19.3	19.8	22.1	20.6		
3	CLT3 CLT4 CLT5	8255 760 5625	20.92	20.4	19.8	21.2	22.3	19.9	25.2	21.6	19.4	19.3	19.1		
依据标准			设计单位			使用仪器								涂层测厚仪 XCF-330	
结论			合格												
备注															

审核：

戚平

主

检：

李永强



扫描全能王 创建

支架（檩条）防腐镀膜保护层厚度测试记录

工程名称：上海大众宁波工厂三期 17MW 分布式光伏电站项目 测试环境：户外 测试日期：2021.3.15 记录编号：20210315

				(允许偏差：+ 5 μm， - 5 μm)									
名称	部位	外观尺寸 (mm)	保护层厚度 (设计值：≧19.6μm)										
1	CLT1	5595	19.56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				19.7	19.5	19.4	19.6	19.3	19.8	19.4	19.5	19.6	19.3
2	CLT2	7790	19.62										
				19.5	19.3	19.1	20.2	19.8	19.4	19.6	19.7	19.7	19.6
3	CLT3 CLT4 CLT5	8255 760 5625	19.64										
				19.4	19.8	19.5	19.4	19.6	19.3	19.9	19.9	19.8	19.9
依据标准	本规程及国标			使用仪器		涂层测厚仪 XCF-330							
结论	合格												
备注													

审核：戚平 主 检：李平远

支架（檩条）防腐镀膜保护层厚度测试记录

工程名称：上海大众宁波工厂三项17MW分布式光伏电站项目

测试环境： 25°C 13°C

测试日期：2021.3.18

记录编号：20210318

工程名称：上海入城工程				2017年10月28日										
名称	部位	外观尺寸 (mm)	保护层厚度 (设计值：≥19.6μm)	(允许偏差：+5 μm， -5 μm)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	CLT1	5595	19.63	19.6	19.4	19.8	19.5	19.2	19.4	19.7	19.6	19.8	19.9	
2	CLT2	7790	19.28	19.5	19.6	19.7	19.2	19.8	19.4	19.5	19.3	19.8	19.6	
3	CLT3	8255	19.59											
	CLT4	760												
	CLT5	5625		19.5	19.9	19.7	19.6	19.3	19.8	19.4	19.9	19.8	19.3	
依据标准			本厂标准	使用仪器		涂层测厚仪 XCF-330								
结论			合格											
备注														

十 检： 2017.10.28

审核：

戚平

主 检：

李红



扫描全能王 创建

支架（檩条）防腐镀膜保护层厚度测试记录

工程名称：上海大众宁波工厂三顶17MM分布式光伏电站项目 测试环境：晴 18℃ 测试日期：2021.4.6 记录编号：20210406

名称	部位	外观尺寸 (mm)	保护层厚度 (设计值: $\geq 19.6\mu\text{m}$)	(允许偏差: + 5 μm , - 5 μm)										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	CLT1	5595	19.4	19.1	19.4	19.7	19.5	19.6	19.3	19.2	19.5	19.6	19.3	
2	CLT2	7790	19.3	19.2	19.1	19.4	19.5	19.3	19.1	19.3	19.2	19.5	19.6	
3	CLT3	8255	19.4											
	CLT4	760												
	CLT5	5625		19.3	19.4	19.6	19.4	19.5	19.7	19.1	19.2	19.1	19.1	
依据标准		本程为计图作		使用仪器		涂层测厚仪 XCF-330								
结论		合格												
备注														

审核：戚平

主 检：王林