

质量/安全活动记录

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW(三期 30MWp)
光伏电站项目

编号: JXM13-JL01-ZAJL002

活动时间	2020 年 10 月 11 日下午 5:00
活动地点	业主项目部会议室
主持(交底)人	闫海
内容: 施工技术交底 一、钻机打孔作业 1、钻机到达施工现场, 穿戴好防护用品, 清理现场石块等杂物。 2、复核需要打孔尺寸是否和要求尺寸一致。 3、检查机械、仪表等是否完好, 能否正常工作。 4、钻机定位后, 机身必须平整稳固, 确保在钻进中不发生倾斜和移位, 保证钻进中钻具的平稳及钻孔质量。 5、打孔完成后, 要检查桩孔的深度、垂直度是否符合要求。 6、每天作业完成后, 要检查机械是否完好, 保证第二天能正常工作。 二、灌注桩浇注施工 1、灌注桩浇注前, 要先检查桩孔定位是否准确, 深度、垂直度是否符合要求。 2、清理干净孔洞内的沙土、碎石等杂物。 3、用 C25 强度等级的混凝土, 细石混凝土砂石粒径不大于 15mm。 4、要先浇注细石混凝土, 然后插入钢管桩, 再浇注细石混凝土, 并用振动棒振捣。 5、用水平仪测量, 保证钢管桩的垂直。 6、排列在一起的桩柱尺寸要符合图纸设计要求。	
参加人(签字)	张献忠 许青松 王月堂 闫海 许家栋 王泽涛 魏宝军 孟凡

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建