

交底会议纪要

编号: HZDX-JLJD-00

常州正衡电力工程监理有限公司

增资新建康溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程项目监理部

会议地点: EPC 项目部办公室

会议时间: 2022 年 02 月 22 日 13:10 至 14:20

会议议题: 安全、消防及质量技术交底

会议主持: 秦帮学

与会单位及人员:

浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (建设单位): 明飞 李军

常州正衡电力工程监理有限公司: 秦帮学

华东勘测设计研究院有限公司: 粟玉林、牛龙飞

四川协佳工程设计有限公司: 陆峰

无锡镭正能源科技有限公司: 陈桢明

附件: 会议签到表

内 容

项目已开始施工, 项目需从安全、质量、进度等方面进行控制, 为此, 建设单位和监理单位组织召开了此次交底会议, 交底会议内容整理如下:

一、安全要求更具体, 共二十六条。

1. 进入施工现场人员须按要求佩戴好安全帽、反光马甲、安全告知卡 (包括机械设备操作人员), 进入施工现场不得吸烟, 严禁酒后和非施工人员进入施工现场。
2. 现场施工人员严禁穿拖鞋、高跟鞋、凉鞋进入施工现场。
3. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。
4. 施工现场危险处, 应设置防护措施并且有明显标志。
5. 遵守现场所有安全警告标志, 未经许可不准进入安全警戒区域。
6. 爱护现场的安全设施, 对孔洞盖板, 临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱用或移作他用, 非火险不得动用消防器材。
7. 施工作业前首先要检查作业场所的安全, 以确定是否存在安全隐患。工作中可能危及他人或附近设备、材料安全, 要事先采取安全措施, 以确保做到“四不

伤害”(不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,保护他人不受伤害)。

8. 吊装作业必须做好安全警戒,无关人员严禁进入吊装区域,起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留,吊装作业必须专人指挥。

9. 当工作地点的风力达到五级以上时,或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时,不得进行起吊作业。

10. 特殊工种人员必须做到持证上岗,严禁非特殊工种作业人员从事特种作业,不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。

11. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏(漏电保护器)、一箱”的规定,漏电开关要灵敏可靠,各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。不得将电源线直接钩挂在闸刀上或直接插入插座内使用。

12. 电气操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。

13. 电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。

14. 电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。

15. 电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。

16. 施工现场内严禁使用塑料线。所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。

17. 电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。

18. 当发生电气火灾时应立即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。

19. 凡移动式照明,必须采用安全电压。

20. 施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。

21. 高处作业时,应佩带安全绳工具袋,零星物品应放在工具袋内或稳固的地方,较大的工具应系好安全绳,不准抛掷物件。

22. 现场基坑防护、防尘网铺设必须当日施工结束前安装完成。

23. 工作场地应保持整洁,垃圾或废料应及时清除,做到“工完、料尽、场地清”,坚持文明施工。高处的垃圾或废料不得向下抛掷。

24. 材料、设备应按施工总平面布置规定的地点堆放整齐,并符合消防及搬运的要求。材料、设备不得紧靠围栏或建筑物墙壁堆放,应留有 0.5m 以上间距,并采取防止无关人员进出的措施。

25. 严禁在办公室、工具房、休息室、宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。

26. 现场切割机械使用前应检查锯条、刀片等切削工具不得有裂纹，紧固螺丝应拧紧。

二、消防交底，共十一项，包括：

1、消防组织管理 2、临时用电防火管理 3、火源管理 4、木料加工场及木料堆放区消防管理 5、库房、料场防火管理 6、宿舍防火管理 7、厨房防火管理 8、办公室防火管理 9、施工现场防火管理 10、消防器材配置要求 11、火灾应急救援

三、质量交底，共九项，包括：

1、桩基部分 2、光伏支架安装 3、光伏组件安装 4 汇流箱安装 5、箱逆变一体机及接地安装 6、电缆敷设 7、直埋电缆敷设安装 8、直埋光缆敷设安装 9、盘柜安装

四、交底的目

通过交底，提高参建各方认识，使现场管理人员科学地组织施工，避免安全、质量等事故发生。

(完)

增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程项目监理部

2022年02月22日

光伏电站项目二期工程
监理项目部