

电气交底活动记录

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号: FGGF-ZHJL-004

活动时间	2022 年 4 月 19
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	陈大伟
内容: 制定以下电气施工安全管理措施, 各监理人员按照此标准执行 电气焊安全管理措施 1、电气焊施工区域警戒彩带隔离, 配备安全、警戒标识, 非施工人员禁止进入此部分施工区域。 2、电气焊施工现场防火设备配备齐全, 人员劳保用品配备齐全, 安全员现场督导作业。 3、雨天、大风天气禁止动火作业, 动火作业现场接火盆、防火罩等设施配备齐全。 4、现场临时用电配备移动电源箱, 禁止使用简易插排。 5、电工, 焊工持证上岗, 严禁无证作业。 若施工方不按此交底方案执行, 将由施工单位承担一切责任。	
参加人（签字）	金鹏 范志君 浦锦灵

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



扫描全能王 创建

安全交底活动记录

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号: FGGF-ZHJL-001

活动时间	2022 年 4 月 19
活动地点	监理项目部
主持 (交底) 人	陈大伟
内容: 制定以下安全管理措施, 各监理人员按照此标准执行 安全管理措施 1、施工单位要建立自己的项目部, 项目管理人员职责及管理制度要上墙, 不建项目部罚款 1000 元。 2、现场施工没有彩带, 安全标识, 罚款 1000 元; 现场施工人员不戴安全帽每人罚款 100 元。 3、发现现场施工人员喝酒, 每人罚款 500 元; 发现现场施工人员打架罚款 5000 元。 4、非施工人员进入施工区域, 罚款 500 元。 5、电气部分施工时, 电工, 焊工未持证上岗, 每个人罚款 1000 元	
参加人 (签字)	金 鹏 范志君 浦锦录

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



进度管理交底活动记录

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号: FGGF-ZHJL-003

活动时间	2022 年 4 月 19
活动地点	监理项目部
主持 (交底) 人	陈大伟
内容: 制定以下质量管理措施, 各监理人员按照此标准执行 进度管理措施 1、施工单位要制定可执行性的进度计划, 无进度计划罚款 2000 元。 现场进度滞后于进度计划, 限期 2 天内不进行整改罚款 1000 元。 人员: 1、 施工单位要有专职资料员, 若资料滞后, 不拨付工程进度款。 2、 若施工单位工期滞后, 又不增加施工人员, 每天罚款 5000 元。 施工时间: 1、 每天上午 7:00 必须开始施工, 下午 5:30 下班, 把每天开始施工, 下班图片发微信群。 施工进度滞后又不能按以上时间施工每天罚款 1000 元。 加班: 加班图片发微信群; 施工进度滞后夜间又不加班, 每天罚款 1000 元。	
参加人 (签字)	金鹏 范志君. 浦锦灵

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



质量交底活动记录

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号: FGGF-ZHJL-002

活动时间	2022 年 4 月 19
活动地点	监理项目部
主持（交底）人	陈大伟
内容: 制定以下质量管理措施, 各监理人员按照此标准执行 质量管理措施 1、施工时不按程序报验, 擅自施工, 每次罚款 5000 元。 2、使用不合格的材料, 发现后罚款 5000 元。 3、材料不符合设计要求, 罚款 200 元 4、支架安装偏差太大, 罚款 100 元。 5、夹具螺栓未紧固, 罚款 100 元。 6、安装部分、电气部分, 发现质量问题限期 2 天内进行整改, 不整改罚款 1000 元。	
参加人（签字）	金鹏 范志君. 浦锦灵

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

