

进度管理交底活动记录

工程名称: 小岗村能源集团凤阳县小岗产业园盼盼食品二期分布式光伏发电项目
编号: FGGF-ZHJL-003

活动时间	2022 年 4 月 19
活动地点	监理项目部
主持 (交底) 人	陈大伟
内容: 制定以下质量管理措施, 各监理人员按照此标准执行 进度管理措施 1、施工单位要制定可执行性的进度计划, 无进度计划罚款 2000 元。 现场进度滞后于进度计划, 限期 2 天内不进行整改罚款 1000 元。 人员: 1、 施工单位要有专职资料员, 若资料滞后, 不拨付工程进度款。 2、 若施工单位工期滞后, 又不增加施工人员, 每天罚款 5000 元。 施工时间: 1、 每天上午 7:00 必须开始施工, 下午 5:30 下班, 把每天开始施工, 下班图片发微信群。 施工进度滞后又不能按以上时间施工每天罚款 1000 元。 加班: 加班图片发微信群; 施工进度滞后夜间又不加班, 每天罚款 1000 元。	
参加人 (签字)	徐贵 浦锦灵 房建生

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。

