

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：001

现场工作内容		支架、基础吊装	
作业地点		维修车间、食堂、起落架局部	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，厂部安全员在岗位监护。	
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全措施	检查安全帽佩戴正常、施工范围内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	发现另一面警戒线局部未拉置到位		要求及时整改警戒线到位
	整改结果： 警戒线已全部拉置到位		复验意见： 现场督促整改，警戒线已拉好
旁站时间	开始	2023 年 02 月 07 日 08 时 00 分	对应作业
	结束	2023 年 03 月 07 日 16 时 56 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：002

现场工作内容		基础、钢丝网片吊装		
作业地点		起落架 2、维修 1、2 车间		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，工人安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场主要问题	屋面吊装材料未及时散运		要求调派施工人员及时疏散角钢，以防集中堆放而发生事故。	
	整改结果： 现场已调派人手散运		复验意见： 屋面已无集中堆放材料	
旁站时间	开始	2023 年 02 月 15 日 8 时 00 分	对应作业	正常
	结束	2023 年 02 月 15 日 12 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：003

现场工作内容		格栅板、角铁吊装	
作业地点		起落架 1、2 维修 2 车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范 内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	无		监理有关措施
	整改结果：		复验意见：
旁站时间	开始	2023 年 02 月 18 日 8 时 00 分	对应作业
	结束	2023 年 02 月 18 日 11 时 30 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：004

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		起落架 2、	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、行人车辆过密。	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范围内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	因靠近厂路，要求两侧都有人看护		要求立即增加看护人员
	整改结果： 已多增派一人看护		复验意见： 已增加看护人员
旁站时间	开始	2023 年 02 月 25 日 08 时 30 分	对应作业
	结束	2023 年 02 月 25 日 17 时 16 分	
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称： 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号： 005

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		起落架 1	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明 施工评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，钢绳无磨损毛刺，吊车手续齐全并配了信号员，安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	1、发现警戒线用警示桩代替		监理 有关 措施
	整改结果： 已及时拉好警示线		
旁站 时间	开始	2023 年 02 月 28 日 08 时 30 分	对应 作业
	结束	2023 年 02 月 28 日 16 时 30 分	
			1、要求立即拉上警示线
			复验意见： 警示线已拉好
			正常
			正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：006

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		维修 2		
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面 布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已按排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全 措施	检查吊车手续齐全，钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	发现跟随吊车来的信号员衣帽未穿戴在一边。		进行评教育，立即穿戴衣帽，决不允许第二次类似事情发现。	
	整改结果： 已评教育并现场整改		复验意见： 已立即穿戴好衣帽	
旁站 时间	开始	2023 年 03 月 01 日 14 时 00 分	对应 作业	正常
	结束	2023 年 03 月 01 日 18 时 15 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称： 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号： 007

现场工作内容		组件吊装		
作业地点		维修 1 车间		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全措施	检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场主要问题	无	监理有关措施	无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站时间	开始	2023 年 03 月 02 日 07 时 00 分	对应作业	正常
	结束	2023 年 03 月 02 日 17 时 15 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：008

现场工作内容		屋面垃圾吊装、垂直桥架安装	
作业地点		车间北侧	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准， 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢丝绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	发现起吊下方有人在基础砌筑		监理 有关 措施
	整改结果： 已安排另一基础施工		
旁站 时间	开始	2023 年 03 月 08 日 08 时 00 分	对应 作业
	结束	2023 年 03 月 08 日 17 时 10 分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称： 武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号： 009

现场工作内容		组件吊装	
作业地点		所有车间补吊	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常，施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	无		无
	整改结果： 无		复验意见： 无
旁站时间	开始	2023 年 03 月 09 日 08 时 00 分	对应作业
	结束	2023 年 03 月 09 日 16 时 50 分	
		正常	
		正常	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：010

现场工作内容		扁铁、逆变支架吊装	
作业地点		车间北侧	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	未拉警示线		监理 有关 措施
	整改结果： 已现场立即整改		要求立即整改 复验意见： 已及时整改
旁站 时间	开始	2023 年 03 月 12 日 08 时 00 分	对应 作业
	结束	2023 年 03 月 12 日 17 时 30 分	正常 正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：011

现场工作内容		扁铁吊装、垂直桥架安装		
作业地点		车间西侧		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面布置	吊装范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、钢绳无磨损毛刺，安全帽佩戴正常。施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场主要问题	无		无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站时间	开始	2023 年 03 月 13 日 08 时 00 分	对应作业	正常
	结束	2023 年 03 月 13 日 18 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目


编号：012

现场工作内容		垂直桥架安装		
作业地点		车间西侧		
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。		
	平面 布置	吊车范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。		
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线，检查吊车运行，起吊等性能良好。		
现场 主要 问题	无		无	
	整改结果： 无		复验意见： 无	
旁站 时间	开始	2023 年 03 月 23 日 08 时 30 分	对应 作业	正常
	结束	2023 年 03 月 23 日 18 时 00 分		正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：013

现场工作内容		放交流电缆	
作业地点		多个车间	
作业项目 主要危险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	吊车范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	屋面施工人员未佩戴安全带		要求立即整改
	整改结果： 已按要求整改		复验意见： 符合要求
旁站 时间	开始	2023 年 04 月 07 日 08 时 00 分	正常
	结束	2023 年 04 月 07 日 18 时 00 分	正常

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。


安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：014

现场工作内容		放交流电缆	
作业地点		多个车间	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面 布置	吊车范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全 措施	检查检查吊车手续齐全，吊带、安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线。检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场 主要 问题	无		监理 有关 措施
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2023 年 04 月 08 日 08 时 30 分	对应 作业
	结束	2023 年 04 月 08 日 18 时 00 分	
		正常	

旁站监理人员（签名）：



作业负责人（签名）：



注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。

安全旁站监理记录表

工程名称：武汉航达科技发展有限公司 2600KW 分布式光伏发电项目

编号：015

现场工作内容		桥架盖板安装	
作业地点		多屋面	
作业项目 主要风险分析		高处坠落、倾覆、物体打击、	
施工现场安全文明施工评价	组织管理	工程材料吊装专项方案已经批准。 安全技术已交底，安全员在岗位监护。	
	平面布置	吊车范围内已拉好警戒线，警示标志已竖在明显地方，已安排专人安全看护，管理人员现场指挥。	
	安全措施	检查检查吊车手续齐全，安全带带、安全帽佩戴正常、施工范内设置警戒线，检查吊车运行，起吊等性能良好。	
现场主要问题	施工人员未佩戴安全带		立即整改
	整改结果： 整改到位		复验意见： 已佩戴安全带
旁站时间	开始	2023 年 04 月 10 日 09 时 00 分	对应作业
	结束	2023 年 04 月 10 日 18 时 00 分	正常

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。