


## 监理安全质量交底记录

项目名称：江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目

编号：SKQN-ZXCDGF01-JD-002

工程名称	江苏农垦金象传动 1.2MW 光伏项目				
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		承包单位	南京国联电力工程设计有限公司	
时间	2022.06.01	地点	项目部办公室	交底人	王立杰
被交底人					
交底内容：					
<p>1、安全生产保证体系及质量体系齐全，运行良好，专职安全生产管理人员及质检人员持证上岗。</p> <p>2、严格按照国家有关法规、法律、工程建设强制性标准和经审查同意的施工组织设计或专项施工方案组织施工，严禁违规作业。</p> <p>3、施工机械、安全设施的合格证、检测、验收、准用手续（须持原件），对手续不完备的不准投入使用。</p> <p>4、进场施工人员必须做好安全交底、技术交底，做好安全培训；安全防护用品必须配置齐全。</p> <p>5、现场安全警示标志齐全，现场出入口、起重机械、高处作业、吊装作业、脚手架出入口、每个临时用电设施等必须设置警示标志。</p> <p>6、特殊作业人员必须持证上岗：起重信号工、登高架设作业人员、电工、焊工。</p> <p>7、施工用电配电装置应符合规范要求；三级配电、二级保护；供电采用三相五线制；配电室应有示警牌、配备灭火器、绝缘垫、绝缘手套等用品，严禁使用老化、破皮、漏电的电线和电缆。配电箱内有标记，下引出线整齐，有门、有锁、有防雨</p>					



扫描全能王 创建

措施，动力开关箱应做到一机、一箱、一闸、一漏，用电开关箱应统一编号，安装位置适当，周围无杂物，箱体下边高出地面60cm，熔断丝匹配，用电设备，机械设备应有可靠的接地装置。施工用电统一管理，用电必须办理手续，严禁擅自乱接乱拉临时用电。

- 8、所有的材料、设备进场必须报验，符合要求后方能使用。
- 9、支架、组件安装必须符合图纸要求，安装整齐。逆变器、并网柜安装符合设计图纸要求，设备规格、型号需符合要求
- 10、桥架走向符合图纸要求，桥架盖板固定牢固。
- 11、做好接地施工，屋面接地网、设备接地等接地电阻符合图纸及规范要求。
- 12、电缆敷设时电力电缆、通讯电缆需隔开，避免影响，电缆敷设时转弯半径需符合规范要求，电缆绝缘电阻符合要求。

备注：

本表一式4份，由项目监理机构填写，建设管理单位存2份，项目监理机构存1份、承包单位存1份。



扫描全能王 创建