

安全文明施工专项检查会议纪要



工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/08/09 下午 18:00
会议主持人	王 轩		
会议主题：安全文明施工及进度例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加。 一、所有光伏场区严格执行车辆通行证制度，新进场车辆应尽快报备；特种车辆必须报审后方可进场。 二、所有参建单位新进场人员配备齐全安全防护用品，严格遵守安全文明施工条例。 三、洪池新地块必须严格实施文明施工标准，新开工现场要求警示标牌、安全围栏、三牌一图、警示隔离的布置需到位及设备报验、人员保险、三级教育等。 四、对侧站每日上报施工计划，并在晚上核查当日工作量是否达标。如进度滞后，需增加人力与机械投入，并由中规电力项目经理每日向平陆项目部群报告，确保 8 月 15 日前设备基础全部完成。 五、所有光伏区的箱变、逆变器、组串间防雷接地工作需尽快完成，以防止夏季山雷频发造成的潜在事故。 六、升压站、送出线路、集电线路设备、铁塔等防雷接地需进行自检巡查，同样以防夏季山雷频发带来的风险。 七、近期频繁出现场区内电缆终端未保护问题，要求各施工单位加强自检排查，减			

少此类问题的发生。

八、所有参建单位在进入施工现场的材料，必须首先进行自检，确认合格后再报验至建设单位、监理单位及总包单位，确保材料质量符合项目要求。

九、所有光伏场区严格执行每日站班会制度并保存影像资料。

十、所有参建单位电缆终端的制作必须严格按照相关规范执行，确保施工质量与安全。

十二、上苏地块施工过程中应严格把控质量，确保工程质量符合标准。

十三、建设单位要求所有参建单位消缺工作每日至少 3 组，每组 3-4 人，确保工作进度及质量。

十四、各参建单位施工现场废料及时清理，材料堆放整齐，场区内道路道旗及时安装补充，应在需要提醒和警示的位置设置警示标牌，如施工区域入口、危险源附近等，警示标牌内容应清晰、醒目，在需要特别提醒或警示的设备、设施或区域上张贴警示标识标示。

十五、所有参建单位需实时关注现场施工进度，确保按照计划推进。若施工进度未达到预期要求，各单位需及时采取有效措施进行调整。对于机械设备不满足现场需求的情况，应立即进行合理增加，确保不影响整体施工进度。

十六、雨季期间，道路湿滑，为确保施工安全，施工人员不得单独施工，需有专人进行看护和协助。

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/08/09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		宝能明泥工程进度例会		
会议时间		2024.08.09	会议地点	宝能明泥会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王博	宝能明泥项目部	18914664520	
2	谢富祥	景源	13917012080	
3	张峰	宝能明泥项目部	13407280015	
4	王孝全	宝能明泥项目部	1386172038	
5	陈国玉	景源	13860038899	
6	周小勇	景源	18256082798	
7	黄涛涛	宝能明泥项目部	1533060070	
8	张朝宇	宝能明泥项目部	13834633929	
9	耿世文	景源	13663588172	
10	杨红/胡	宝能明泥项目部	13653640425	
11	王振	宝能明泥项目部	15834180241	
12	李永成	宝能明泥项目部	1387144811	
13	王明	宝能明泥项目部	13353473266	
14	王明	宝能明泥项目部	18435144585	
15	段雨珂	宝能明泥项目部	19128460920	
16	王明	宝能明泥项目部	15154689665	
17	王明	宝能明泥项目部	19935161277	
18	王明	宝能明泥项目部	15634744666	
19				
20				

宝能明泥项目部