

安全文明施工专项检查会议纪要

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目
签发：王孝金



会议地点	项目部会议室	会议时间	2024/12/13 下午 17:00
会议主持人	王 轩		

会议主题：安全文明施工及进度例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

本次例会由平陆上电万坤新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司共 5 家单位参加。

一、建设单位项目经理对所有施工单位管理人员进行视频安全技术交底。

二、所有参建单位危大工程提前上报总包及监理项目部，由监理项目部安排专业人员进行监护。

三、所有光伏区自查组件遮挡情况，如有遮挡，抓紧时间安排整改。

四、所有光伏区因最近大风天气频发，各参建单位自行检查支架组件压块螺栓紧固程度。

五、项目部发现施工现场有施工人员生火取暖，严重违反防火条例。各参建单位需加强对施工人员的安全教育，杜绝此类现象。

六、所有参建单位自检现场施工人员的安全帽是否合格，不合格需立即更换。

七、现处项目尾期，施工人员变动频繁，要求各参建单位做好新进人员的三级教育及进场手续。

八、所有光伏区电缆桥架过路段如影响通行需埋地处理。

九、西沟 A3 地块防土墙施工需尽快出具专项施工方案，并立即暂停当前作业。待施工方案核实后方可继续施工。同时，相关负责单位需加强现场管理，确保管理人员配备齐全，以保障施工安全和质量。 十、上苏、东郑已验收完成的区域，会议要求各参建单位在下周前尽快完成消缺工作，并安排复验，以确保项目质量和安全。 十一、所有未完成的光伏区围栏施工必须尽快安排，以确保不影响月底前的并网工作。 十二、鉴于当前天气寒冷，路面结冰情况严重，参建单位的车辆通行时需特别注意安全，务必控制车速，避免发生交通事故。 十三、所有参建单位现场安全文明施工应落实到位，正确佩戴安全防护措施，高处作业必须系安全带，穿戴防滑鞋，认真检查作业设施是否牢固可靠。 十四、冬季施工人员宿舍严禁使用烧煤取暖，以防止出现一氧化碳中毒事件。 要求各参建单位要认真落实会议精神，从设备维护、防火安全、电气操作规范、高空作业安全以及应急准备等方面入手，切实抓好安全生产各项工作，确保光伏项目安全稳定运行。			
主送单位	上海电力安装第一工程有限公司、山西景骏建筑工程有限公司、山西中规电力工程有限公司		
抄送单位	平陆上电万坤新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024/12/13

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到单

会议主题		安全文明施工及进度例会		
会议时间		2014.12.13	会议地点	项目部会议室
序号	姓名	单位/部门	联系方式	
1	王琳	地源热泵	18914664520	
2	王孝玉	正德监理	13816172038	
3	梁富祥	吴晴	13959012080	
4	王琳	吴晴	19935161277	
5	王琳	上电-公司	18435144585	
6	陈邦国	号	13860038899	
7	刘小勇	景强	1825608298	
8	张世生	景强	13663588172	
9	董涛涛	吴维	15313060076	
10	杨海	中机	13653640423	
11	丁明华	中机	13353473266	
12	段雨珂	中机	19128460920	
13	王新成	上电-公司	1387014801	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

