

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-001

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 11. 14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 施工现场安全检查。		
存在问题	1. 屋面采光带未防护。 2. 施工现场未粘贴相关标识标牌。 3. 屋面临边未防护。		
整改要求	1. 要求屋面所有采光带进行相关安全防护。 2. 要求施工现场粘贴相关标识标牌。 3. 要求屋面临边进行安全防护。		
检查人	高逸斌	施工项目部 签收人/日期	朱君 2023. 11. 15.
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2023. 11. 26.		
复查意见	经复查, 现场已按要求整改完成。 复查人: 高逸斌 日期: 2023. 11. 26.		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-002

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 11. 21	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 施工现场安全检查。		
存在问题	1. 屋面采光带未防护。 2. 爬梯焊接作业时，周边未防护。 3. 屋面临边未防护。		
整改要求	1. 要求屋面所有采光带进行相关安全防护。 2. 要求焊接作业时，对周边进行有效防护，且有专人看护。 3. 要求屋面临边进行安全防护。		
检查人	高玲文	施工项目部 签收人/日期	朱君 2023. 11. 21.
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2023. 11. 23.		
复查意见	经复查,现场已整改完成。 复查人: 高玲文 日期: 2023. 11. 23.		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-003

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 11. 30	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 临边围栏夹具安装检查。		
存在问题	1. 临边围栏个别夹具安装未紧固。 2. 屋面临边未防护。		
整改要求	1. 要求夹具安装必须严格按照图纸要求进行施工，且必须紧固。 2. 要求屋面临边进行安全防护后方可进行后续工序施工。		
检查人	高送文斌	施工项目部 签收人/日期	朱玉君 2023.11.30
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱玉君 日期: 2023.12.01.		
复查意见	经复查,现场已整改完成。 复查人: 高送文斌 日期: 2023.12.01.		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-004

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 12. 06	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 导轨安装检查。		
存在问题	1. 2#屋面个别导轨安装连接处缝隙较大。 2. 屋面部分临边未防护。		
整改要求	1. 要求导轨安装必须严格按照图纸要求进行施工，且紧密连接。 2. 要求将剩余屋面临边围栏尽快安装。		
检查人	高院斌	施工项目部 签收人/日期	朱君 2023. 12. 06
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱君 日期: 2023. 12. 08		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高院斌 日期: 2023. 12. 08		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-005

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023.12.12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 夹具、导轨安装检查。 3. 检修通道安装检查。		
存在问题	1. 2#、3#屋面个别导轨安装连接处缝隙较大。 2. 2#屋面警示标牌未张贴。		
整改要求	1. 要求导轨安装必须严格按照图纸要求进行施工，且紧密连接。 2. 要求 2#屋面警示标牌尽快张贴。		
检查人	高益斌	施工项目部 签收人/日期	朱玉君 2023.12.12
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱玉君 日期: 2023.12.13		
复查意见	经复查,已按要求整改完成。 复查人: 高益斌 日期: 2023.12.13		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-006

施工单位	山东中星安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.12.19	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 混凝土屋面水泥墩、支架安装检查。 3. 桥架安装检查。		
存在问题	1. 个别支架安装倾斜角度不符合要求。 2. 2#屋面个别桥架接地线安装螺栓未紧固。		
整改要求	1. 要求支架安装倾斜角度严格按照设计图纸施工。 2. 要求对桥架接地线进行紧固。		
检查人	高俊文	施工项目部 签收人/日期	朱玉昆 2023.12.19
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱玉昆 日期: 2023.12.20		
复查意见	经复查,现场已按要求整改完成。 复查人: 高俊文 日期: 2023.12.20		

监理检查记录表

工程名称：捷太格特密封科技（无锡）有限公司 800kW 分布式光伏发电项目

编号:ZHJL-JTGT-007

施工单位	山东中星安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理 有限公司
检查时间	2023. 12. 26	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1. 施工现场安全检查。 2. 组件安装检查。 3. 桥架安装检查。		
存在问题	1. 个别组件安装中压块有倾斜、未紧固现象，不符合要求。		
整改要求	1. 要求组件安装严格按照设计图纸施工，中边压块螺栓紧固。		
检查人	高法文	施工项目部 签收人/日期	朱玉君 2023.12.26
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱玉君 日期: 2023.12.26		
复查意见	经复查, 已按要求整改完成。 复查人: 高法文 日期: 2023.12.26		