


监理安全交底记录

编号: ZHJL-ZXYDEDE01-AQJD-003

工程名称	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目		
施工单位	福建艺景生态建设集团有限公司和宁波越兴建设工程有限公司联合体项目部		
交底提要	吊装安全交底	交底日期	2024.10.23
交底内容: 1、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护,安全员负责现场的安全事宜。 2、划分吊装区域与非吊装区吊车周围用拉警示带进行隔离,吊装区域禁止非施工人员进入标志。 3、吊车就位位于路中靠路一侧,支撑平稳。 4、施工区域现场布置满足施工安全要求。 5、吊装时所用的吊带,在吊点处要有防护措施,防止因对接处将吊绳卡断。 6、遇有六级风以上停止吊装作业;吊装的材料一捆一吊,物品捆绑牢靠,物品吊起时吊车臂下禁止站人。 7、吊装过程一捆一吊,待水泥墩就位屋顶放置平台点的正上方200~300CM稳定后,作业人员方可开始进入作业点。 8、吊到屋面的水泥墩及时散开。			
交底人:  2024.10.23			
接受交底人: 