

施工质量旁站监理记录表

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-SGZL-01

日期及气候：2024.11.28;多云 3-14C°		施工地点：华茂配电室北侧。	
旁站监理的部位或工序：设备基础承台混凝土浇筑。			
旁站监理开始时间：2024.11.28.15.30		旁站监理结束时间：204.11.28.18.15	
施工情况： 今天下午现场设备基础承台进行混凝土浇筑，为正混凝土浇筑质量进行旁站。			
监理情况： 1、再次复查设备基础承台钢筋布置及绑扎情况。（满足要求）。 2、再次检查设备基础承台模板加固情况，对加固薄弱处进行加强。 3、现场准备有 6 名施工作业人员，满足设备基础承台浇筑要求。 4、现场到达混凝土输送泵车一台，经操作人员检查，状态良好，满足浇筑要求。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
承包单位：绍兴华茂化纤有限公司 质 检 员：高李洋 日 期：2024年11月28日		项目监理机构：绍兴华茂化纤有限公司 旁站监理人员：郭俊意 日 期：2024年11月28日	

现场施工图片：

照片		
文字描述		

填报说明：
 本表有项目监理机构填写，项目监理机构存____份。