

# 施工质量旁站监理记录表

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目

编号：SX-HM-JL-SGZL-04

日期及气候：2024.12.15;多云 0-9C°	施工地点：华茂配电室北侧。
旁站监理的部位或工序：剩余 30%围墙剪力墙及加强柱混凝土浇筑。	
旁站监理开始时间：2024.12.15.05	旁站监理结束时间：204.12.17.15
施工情况： 今天下午现场剩余 30%围墙剪力墙及加强柱进行混凝土浇筑，为保正混凝土浇筑质量进行旁站。	
监理情况： 1、再次复查剩余 30%围墙剪力墙钢筋布置及绑扎、模板安装加固情况。（满足 2、现场准备有 10 名施工作业人员，吊料挖掘机 1 台。满足设备基础承台浇筑要求。 3、现场到达混凝土运输罐车 2 台，可以开始浇筑。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位： 许继电气股份有限公司。 质检员： 刘养森 日期： 2024 年 12 月 15 日	项目监理机构： 旁站监理人员： 刘俊 日期： 2024 年 12 月 15 日

现场施工图片：

照片



文字描述

再次检测剩余 30%围墙剪力墙及加强柱钢筋及模板安装情况。

剩余 30%围墙剪力墙及加强柱混凝土浇筑

填报说明:

本表有项目监理单位填写, 项目监理单位存\_\_\_\_份。