

质量/安全活动记录

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh、二期 37.5MW/75MWh 用户侧储能项目 编号: 001

| | |
|--|--|
| 活动时间 | 2024.11.5 |
| 活动地点 | 项目部办公室 |
| 主持（交底）人 | 朱健康 |
| 内容： | |
| <p>1、天合储能项目总容量 120MWh，工期紧，业主要求 2024 年 12 月 25 日并网，土建工程和电器工程压力大，尤其是土建工程，包含土方开挖、垫层浇筑、基础钢筋绑扎支模、浇筑，电缆沟砌筑，一期还有钢柱焊接、工字钢焊接等工序，我们在保证工期的前提下，要狠抓质量，一期施工单位每到工序必须报验，否则不允许下道工序施工。</p> <p>2、材料进场必须报验，验收合格才能同意使用。</p> <p>3、安全方面，目前场地受限，安全文明施工必须督促施工单位做好，每天检查工人的安全帽、圆盘锯、围挡、临时用电等是否符合要求。</p> <p>4、现场发现的有关质量和安全问题必须按要求发放监理通知单，要求施工单位及时整改并回复。</p> | |
| 参加人（签字） |  |