

安全问题处理台帐

工程名称：苏州乐棚光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

安全问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
7#厂房屋顶爬梯存在安全隐患	2025.4.2	要求爬梯加设一段,且进行防锈处理	2025.4.7	已整改	张望	匡振
7#厂房加固作业未设置安全警示标识	2025.4.4	要求施工单位对现场安全警示标识放置合理位置,并加强对安全警示标识保护	2025.4.4	已整改	张望	匡振
下雨天箱变基础设施工作业使用带电设备	2025.4.4	安全教育如若再次发现将进行经济考核	2025.4.4	已整改	张望	匡振
工人未佩戴好安全帽	2025.4.10	安全教育如若再次发现将进行经济考核	2025.4.10	已整改	张望	匡振
临边作业未佩戴好安全带	2025.4.15	安全教育如若再次发现将进行经济考核	2025.4.15	已整改	张望	匡振

质量问题处理台帐

苏州乐棚光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kw 屋顶分布式光伏发电项目

监理项目部

质量问题处理台帐

工程名称： 苏州乐棚光伏能源有限公司 苏州乐轩科技有限公司 2310kw 屋顶分布式光伏发电项目

质量问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
预制舱基础楼梯踏步不符合设计要求	2025.4.5	按图施工	2025.4.5	符合要求	张望	匡振
接地扁铁未有效接地	2025.4.10	按设计要求施工	2025.4.11	符合要求	张望	匡振
组件未安装排水槽	2025.4.10	按业主要求安装挡水槽	2025.4.12	符合要求	张望	匡振
逆变器支架固定不牢靠	2025.4.10	支架应固定牢靠	2025.4.12	符合要求	张望	匡振
预制舱基础存在间隙	2025.4.10	缝隙做打胶和防水处理	2025.4.11	符合要求	张望	匡振

预制舱基础下方电缆未固定	2025.4.15	电缆应分类有限固定	2025.4.16	符合要求	张望	匡振
7号屋面临边围栏安装不牢固	2025.4.15	围栏影响安全,应固定牢固	2025.4.16	符合要求	张望	匡振
7号屋面采光带未安装钢丝网	2025.4.15	安装钢丝防护网	2025.4.18	符合要求	张望	匡振
逆变器遮阳棚尺寸过小	2025.4.15	更换遮阳棚	2025.4.28	已整改	张望	匡振
SVG四周未做接地环网	2025.4.15	基础应做有效接地措施	202.4.30	已整改	张望	匡振