

安全技术活动交底记录

编号: 003

工程名称	扬州昱中新能源科技有限公司海信容声(扬州)冰箱有限公司 5.92MW 分布式光伏发电项目	交底地点	施工现场、会议室
交底单位	常州正衡电力工程监理有限公司	被交底单位	石家庄科林电力设计院有限公司及相关单位
施 工 安 全 交 底 内 容	<p>交底内容:</p> <p>一、目的</p> <p>为加强施工人员的安全意识,保证现场施工人员的人身安全,确保本项工程的保质保量顺利进行,特进行安全技术交底培训。</p> <p>二、内容</p> <p>一. 施工准备</p> <p>材料要求:对电缆的数量、规格型号、外观进行验收,发现不合格处应拍照保留证据并及时上报项目部。</p> <p>机具准备:穿线器、电缆盘支架</p> <p>作业条件:电缆路径已确定、破路埋管已完成、桥架安装完成并验收合格。</p> <p>二. 施工要求:</p> <p>1、对于电缆剪断处应在 4 小时内进行封堵,避免潮气侵入影响电缆绝缘性能,造成安全隐患。</p> <p>2、在管口和电缆拐弯处应做防护处理,避免因工人拉扯造成电缆绝缘层破损。</p> <p>3、电缆应悬挂电缆标牌:电缆标牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固;标志牌上应注明电缆起始端、结束端、规格型号、电压等级。</p> <p>4、电缆排列必须保持平直,不允许扭结和交叉,垂直部分必须每隔 1.5 米左右绑扎一次。</p> <p>5、电缆直埋敷设,电缆敷设不得影响或破坏原有厂区电缆,管道等设施。</p> <p>6、电缆外皮至地下构筑物基础净距不得小于 0.3m, 电缆外皮至地面的埋深不得小于 0.7m, 位于行车道时, 不应小于 1m。</p> <p>7、直埋电缆敷设时,上下方各需要均匀敷设 100mm 厚的软土或者细沙层,再盖混凝土板保护,保护板宽度应超出电缆两侧各 50mm。电缆敷设通过管道时,管口位置,必须做防护处理,防止电缆被划伤。</p> <p>8、直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或正下方,电缆与建筑物平行敷设时,</p>		

	<p>物散水坡 100mm。</p> <p>9、电缆通过道路和可能受到机械损伤的地段或者场所应穿管保护，穿管的内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。</p> <p>10、直埋敷设的电缆引入建(构)筑物，在贯穿墙孔处，应设置保护管，且对管口实施阻水阻塞。</p> <p>11、直埋电缆的直线段每隔 50-100m，电缆接头处、转弯处，进入建筑物处等，应设置明显的方位标示或标桩。</p> <p>12、快车道下穿管要穿钢管保护，保护管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍，且穿电力电缆的管孔内径不应小于 90mm，壁厚不应小于 4mm，控制电缆的管孔内径不应小于 75mm，壁厚不应小于 3.5mm，保护管之间的间距不应小于 100mm。</p> <p>13、保护管上覆土应自下而上分层夯实，钢管长度不够时，可分段焊接，保护管应有大于等于 0.2% 的排水坡度。</p> <p>14、在变更敷设方式时，应设电缆入孔井，具体做法参见国家建筑设计标准图集 (12D01-5) 第 143 页和 148 页一直通型电缆井平、剖面图和 90 转角型电缆井平、剖面图。</p> <p>15、电缆敷设完毕后要请有资质单位(电力承装修. 试资质四级及以上)对电缆做绝缘电阻测试，并提供有资质单位盖章签字的测试记录。高压电缆敷设后，要请有资质单位对电缆做绝缘耐压试验，并提供有资质单位盖章签字试验报告</p> <p>16、电缆头制作安装人员必须持证上岗。</p> <p>17、缆沟、过路管道制作、电缆敷设管路埋管过程节点中需要对隐蔽工程进行拍照留档，并请监理和总包管理人员到场检查。</p> <p>三. 质量验收标准：</p> <p>1. 主控项目：电缆绝缘电阻测试合格无漏电、过路管线使用符合规范要求的钢管进行保护。</p> <p>2. 一般项目：</p> <p>1、悬挂电缆牌、电缆排列平直，没有扭结和交叉、垂直部分按要求进行绑扎；</p> <p>2、电缆绝缘外皮无较大破损；</p> <p>3、按照规范要求设置明显的方位标示或标桩；</p> <p>4、电缆埋深符合规范要求；</p> <p>5、直埋电缆沟内应按规范要求覆盖符合要求的混凝土盖板；</p> <p>3. 注意事项：</p> <p>1. 进入施工现场要正确佩戴安全帽、穿安全鞋，登高作业需配备安全带；</p>
--	--

	<p>2. 现场内严禁吸烟;</p> <p>3. 严禁酒后作业，施工期间严禁嬉戏打闹;</p> <p>4. 严禁抛掷物品;</p> <p>5. 由于合力叉车为物流型企业，道路来往车辆均为重型车辆，电缆保护必须使用钢管保护，且具有足够的埋深;</p> <p>6. 施工用的临时电源的接线要规范，并有防触电的措施，施工结束要将电源切除，并收好电源线;</p> <p>7. 施工范围场地内必须做好孔、洞标示，外圈布置警戒线，防止发生人员损伤事故;</p> <p>8. 现场所用材料要定点整齐堆放，尽量做到用多少领多少，施工结束要将多余材料带回</p> <p>9. 场地内施工垃圾必须及时进行清理，不许留过夜垃圾。</p> <p>10. 电缆敷设时，应注意电缆外绝缘层不能被硬物划伤，否则应及时进行处理。</p> <p>11. 交底文件必须分层次进行交底，最终必须交底到施工人员，并签字确认形成书面文件</p>
--	---

	高峰 钱色	左生仁
被交底人	陈磊 王志龙	李小平
	董中元 张海林 张海平 刘生礼 陈生	梁金生 梁思宇
交底人	张文	交底日期 2015.5.13
备注		