

会议纪要

会议时间 Date	2018 年 11 月 28 日下午 13:00	会议地 点 Address	老黑山光伏电站综合楼会议室	
主 题 Subject	东区全容量并网及秋冬季安全大检查			
会议主持 Encee	王建国	附件 Attachment	会议签到表	页码 Paged 2 页
与会人员 Personne	郭俊兴、文立超、刘耿、白建伟、顾骁、凌建军、张猛、李贵川			
<p>会议内容：</p> <p>为保证东区 12 月 15 日全容量并网及秋冬季安全检查，经现场各参会单位沟通，达成如下共识：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 总包为保证 12 月 15 日东区全容量投运必须满足设备到位，做到与施工方、厂家沟通，保证相关设备到位，不要因材料影响工期；施工方抓紧时间做好剩余打桩工作，采取平行施工，抓紧好天气，达到 12 月 8 号土建完工，12 月 15 号的东区全容量并网工作。 2、 对于东区工程接地工作，一定保证设备双接地，对于 20 号箱变东边坡组件未做、18 号箱变后坡组件未做、17 号箱变下坡组件未做等情况，施工方一定要进行完善。 3、 针对东区设备的标示牌安装完善，防火工作的割草及 4 米隔离带施工，由总包组织完善并落实，确保设备安全。 4、 对于 110kV 槽西线砍树、接地处理、10kV 外线加固及加装避雷器、组件压块牢固检查，总包需要在 12 月 15 日 				

前处理完毕，确保冬季安全渡过。

- 5、对 14 台汇流箱运行过程中烧毁及逆变器 U1 板被雷击损坏问题，请总包尽快与厂家对接，找出原因，采取措施，确保设备安全运行。
- 6、运行区域运维人员要对消防设施进行检查，确保消防器材完好；升压站消防沙箱已积水并结块，要求施工方对消防沙箱沙子进行更换成黄沙，对消防沙箱进行排水处理并加装牢固的雨阳棚。
- 7、全站光伏区消防隔离设施无原始设计。现要求总包单位负责寻求设计变更方案提交业主审核，择优实施满足现场防火需求。
- 8、对近期开展的东区组件三级施工质量验收，总包派人参与。对东区施工使用的大型机械现场要加强监护，总包每周要开展安全监察，监理要参与。
- 9、总包要移交图纸给监理及运维。
- 10、总包单位 12 月底前落实南区 1.2MW 增补组件到场，组织实施安装投运。

记录 Recorder By	李贵川	审核 Reviewed By	王建国	批准 Approved By	廖丹
-------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	----

