

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025.1.4	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场 8 米管桩 129 根；8.5 米管桩 11 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 525 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根；8.5 米管桩 11 根		
巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况					
施工情况					
监理单位		施工内容及进度			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		1、打桩：今日打桩 13 区 165 根 累计完成 5125 根； 2、13 区今日到场 8 米管桩 129 根；8.5 米管桩 11 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 525 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根；8.5 米管桩 11 根			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025. 1. 3	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场 8 米管桩 33 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 396 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根		
巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况					
其它事项					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 13 区 95 根 累计完成 4960 根； 2、13 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根			
记录人				总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025.1.2	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根		
巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况					
巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 13 区 142 根 累计完成 4865 根； 2、13 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根			
其它事项					
记录人				总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2025. 1. 1	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根		
监理工作情况	巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 13 区 98 根 累计完成 4723 根； 2、13 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根			
其它事项					
记录人				总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 31	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场 7.5 米管桩 261 根；8 米管桩 130 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 363 根；7.5 米管桩 1658 根；9 米箱变桩 18 根		
监理工作情况	巡查 13 区塘打桩质量； 检查 13 区的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 13 区 146 根 累计完成 4625 根； 2、13 区今日到场 7.5 米管桩 84 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 233 根；7.5 米管桩 1397 根；9 米箱变桩 18 根			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 30	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人 施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台			材料进场、见证取样、合格情况：13 区今日到场 7.5 米管桩 84 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 233 根；7.5 米管桩 1397 根；9 米箱变桩 18 根		
巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查 13 区进场桩质量，复核长度、壁厚等情况					
施工情况					
监理单位		施工内容及进度			
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		1、打桩：今日打桩 1 区 80 根 累计完成 4479 根； 2、13 区今日到场 7.5 米管桩 84 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 233 根；7.5 米管桩 1397 根；9 米箱变桩 18 根			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 29	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1626 根；5 米桥架管桩 51 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 233 根；7.5 米管桩 1313 根；9 米箱变桩 18 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、今日打桩 1 区 128 根 累计完成 4399 根； 2、今日无进桩			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 23	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 7.5 管桩 53 根；6.5 米管桩 5 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1163 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 1 区 30 根 累计完成 4223 根； 2、1 区今日到场 7.5 管桩 53 根；6.5 米管桩 5 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 887 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1163 根；			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.12.22	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1110 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 1 区 82 根 累计完成 4193 根； 2、1 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1110 根；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 21	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场管桩 7 米 140 根；7.5 米 50 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1110 根		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 1 区 124 根 累计完成 4111 根； 2、1 区今日到场管桩 7 米 140 根；7.5 米 50 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1156 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1110 根			
其它事项					
记录人				总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.12.20	气候	晴	气温	7~-3℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1016 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1060 根		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩：今日打桩 1 区 49 根 累计完成 3987 根；			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 19	气候	晴	气温	10~-1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 7 米管桩 90 根；7.5 米管桩 42 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 1016 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1060 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 100 根 累计完成 3938 根			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.12.18	气候	晴	气温	12~-1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场管桩 0 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1018 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 149 根 累计完成 3838 根			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 17	气候	晴	气温	10~-1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 6.5 米管桩 180 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1018 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 174 根 累计完成 3689 根； 1 区今日到场 6.5 米管桩 180 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 882 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1018 根；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 16	气候	晴	气温	6~1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 7.5 米管桩 82 根；8 米管桩 2 根；6.5 米管桩 150 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 702 根；8 米管桩 227 根；7.5 米管桩 1018 根；		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 6 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 1 区塘打桩质量； 检查 1 区塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 131 根 累计完成 3515 根			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 15	气候	晴	气温	5~1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 7.5 米管桩 82 根；8 米管桩 2 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 552 根；8 米管桩 225 根；7.5 米管桩 936 根		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 9 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 22#塘打桩质量； 检查 22#塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 120 根 累计完成 3384 根；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 14	气候	晴	气温	5~1℃
监理人员动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 6.5 米管桩 50 根；7.5 米管桩 124 根；8 米管桩 2 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 552 根；8 米管桩 223 根；7.5 米管桩 854 根		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 9 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 22#塘打桩质量； 检查 22#塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	打桩：今日打桩 1 区 102 根 累计完成 3264 根； 1 区今日到场 6.5 米管桩 50 根；7.5 米管桩 124 根；8 米管桩 2 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 552 根；8 米管桩 223 根；7.5 米管桩 854 根			
其它事项	汤庄 70MW 5 区 6 区村民阻工问题尽快协调				
记录人				总监签阅	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 13	气候	晴	气温	6~1℃
监理单位动态：4 人			材料进场、见证取样、合格情况：1 区今日到场 6.5 米管桩 100 根；7.5 米管桩 84 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 502 根；8 米管桩 221 根；7.5 米管桩 730 根		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 9 名					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；大型拖拉机 2 台；挖机 1 台					
监理工作情况	巡查 22#塘打桩质量； 检查 22#塘的安全情况：现场安全防护措施布置到位，安全可控，无安全事故发生； 检查进场桩质量，复核长度、壁厚等情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	今日打桩 1 区 148 根 累计完成 3162 根			
其它事项	汤庄 70MW 5 区 6 区村民阻工问题尽快协调				
记录人			总监签阅		


监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.12.08	气候	多云	气温	6--1° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：挖机 2 台、打桩机 2 台、拖拉机 2 台					
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘打桩质量打桩质量基本满足设计及规范的要求 2、检查进场桩壁厚情况 有 10 根不合格，已通知总包单位返场处理 检查吊装作业安全情况： 3、现场巡视吊装作业安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩作业 113 根 2、拖拉机拖桩			
其它事项	无				
记录人	费金光秦福章		总监签阅		


监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 07	气候	多云	气温	10--1° C
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：8 人 施工机械动态：挖机 2 台、打桩机 2 台、拖拉机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 12 区今日到场 7.5 米管桩 151 根；7 米管桩 6 根；8 米管桩 10 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 926 根；6.5 米管桩 10 根；8 米管桩 221 根；7.5 米管桩 580 根		
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘打桩质量打桩质量基本满足设计及规范的要求 2、检查进场桩壁厚情况 有 10 根不合格，已通知总包单位返场处理 检查吊装作业安全情况： 3、现场巡视吊装作业安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生 4、吊装作业人员未戴安全帽已通知总包单位停工整改加强安全教育				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩作业 100 根 2、拖拉机拖桩 3、塘口维修 4、1#塘抽水			
其它事项	无				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024.12.06	气候	多云	气温	10-4° C
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：8 人 施工机械动态：挖机 2 台、打桩机 2 台、拖拉机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 12 区今日到场 7.5 米管桩 100 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 920 根；6.5 米管桩 10 根；8 米管桩 211 根；7.5 米管桩 429 根		
监理工作情况 况	1、巡视检查 12#塘打桩质量打桩质量基本满足设计及规范的要求 2、检查进场桩壁厚情况 合格 检查吊装作业安全情况： 3、现场巡视吊装作业安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生 4、吊装作业人员持证上岗，人证和一				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩作业 173 根 2、拖拉机拖桩 3、塘口维修 4、1#塘抽水			
其它事项	无				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 05	气候	多云	气温	11-4° C
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：8 人 施工机械动态：挖机 2 台、打桩机 2 台、拖拉机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 12#塘今日到场 7.5 米管桩 160 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 920 根；6.5 米管桩 10 根；8 米管桩 211 根；7.5 米管桩 329 根		
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘打桩质量打桩质量基本满足设计及规范的要求 2、检查进场桩壁厚情况 合格 检查吊装作业安全情况： 3、现场巡视吊装作业安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生 4、吊装作业人员持证上岗，人证和一				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、打桩作业 151 根 2、拖拉机拖桩 3、塘口维修			
其它事项	无				
记录人	贾锐泰福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 04	气候	晴	气温	12-5° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：3 人					
施工机械动态：挖机 1 台、打桩机 1 台、拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘打桩质量打桩机坏了未打桩 2、现场巡视安全安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	维修打桩机今日未打桩 2、拖拉机拖桩			
其它事项	无				
记录人	曹金亮 秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 03	气候	晴	气温	17-6°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 12 区今日到场 7.5 米管桩 126 根；8 米管桩 32 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 920 根；6.5 米管桩 10 根；8 米管桩 211 根；7.5 米管桩 169 根		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：挖机 1 台、打桩机 1 台、拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘打桩质量 2、检查吊装作业安全情况 3、现场巡视安全安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘打桩完成 38 根 2、进场管桩卸车			
其它事项	无				
记录人	贾金亮 秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 02	气候	晴	气温	17-6°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 12 区今日到场 7 米管桩 39 根；7.5 米管桩 40 根；8 米管桩 3 根；累计到场 6 米管桩 1625 根；5 米桥架管桩 50 根；7 米逆变器管桩 26 根；7 米管桩 920 根；6.5 米管桩 10 根；8 米管桩 179 根；7.5 米管		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：挖机 1 台、打桩机 1 台、拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、巡视检查 12#塘埂道路维修 2、检查吊装作业安全情况 3、现场巡视安全安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘埂道路维修 2、进场管桩卸车 3、12 区打桩 150 根 4、12 区计划进管桩 7.5 米 150 根；8 米 50 根			
其它事项	无				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 01	气候	晴	气温	17-6°
监理人员动态：3 人 施工方人员动态：1 人 施工机械动态：挖机 1 台、随车吊车 2 台			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
监理工作情况 1、12#塘埂道路维修 2、吊装作业 3、现场巡视安全安全防护措施布置到位，无安全隐患无安全事故发生					
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘埂道路维修 2、进场管桩卸车			
其它事项	无				
记录人	贾锐素福章		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 30	气候	晴	气温	16-5°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：1 人					
施工机械动态：挖机 1 台					
监理工作情况	月安全检查存在以下安全隐患： 1、进场单路未有明显的标识标牌 2、施工机械未报审 3、桥和涵洞走吊车承载力不足				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	12#塘埂道路维修			
其它事项	无				
记录人	贾锐秦福章		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 29	气候	晴	气温	3~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 1 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视 12#塘塘内场地平整情况； 2、安全可控，无机械伤害；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘塘内场地平整			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 28	气候	晴	气温	2~10℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 0 名，施工人员 1 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视 12#塘塘内场地平整情况； 2、安全可控，无机械伤害；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘塘内场地平整			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 27	气候	晴	气温	4~8℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 1 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视 12#塘塘内场地平整情况； 2、查阅图纸，熟悉相关要求；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#塘塘内场地平整			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 26	气候	晴	气温	5~12℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、未施工； 2、查阅图纸，熟悉相关要求；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、未施工			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 25	气候	中雨	气温	5~12℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、因雨未施工； 2、查阅图纸，熟悉相关要求；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、因雨未施工			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 24	气候	多云	气温	7~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视现场施工情况：因塘口未完成协调工作，未施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、无塘口可施工			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 23	气候	中雨	气温	7~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 进场 1 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 2 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查进场的桩壁厚有 4 根桩不合格，要求施工单位不得使用这 4 根桩，要求返场； 2、检查发现该桩厂资质未报审； 3、现场安全防护措施布置到位，安全可控；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#地块打桩； 2、进场 1 车桩吊装、卸车			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 22	气候	多云	气温	7~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 4 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 3 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查进场的桩壁厚有 30 根桩不合格，要求施工单位不得使用这 30 根桩； 2、检查 12#塘口打桩作业； 3、现场安全防护措施布置到位，吊装作业拉设警戒线；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、12#地块打桩；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 21	气候	多云	气温	7~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 4 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 3 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查 11#打桩作业； 2、检查进场的桩的壁厚，合格； 3、现场安全防护措施布置到位，安全可控；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块打桩；打桩完成			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 20	气候	晴	气温	7~12℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 4 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查 11#打桩的质量、间距及标高； 2、检查 11#进场的管桩的壁厚合格； 3、现场安全防护措施布置到位，安全可控；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块打桩；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 19	气候	多云	气温	10~13℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 126 根管桩		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 9 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查 11#打桩的质量； 2、检查 11#进场的管桩的壁厚； 3、现场安全防护措施布置到位；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块打桩；			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 18	气候	阴	气温	10~13℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 4 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 9 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查进场的桩长度及壁厚满足要求； 2、检查打桩的质量，满足要求； 3、现场吊装作业安全防护措施布置到位；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块打桩；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 17	气候	阴	气温	9~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 1 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 7 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查到货的桩的长度和桩的壁厚； 2、现场安全防护措施到位；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块打桩；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 16	气候	阴	气温	13~22℃
监理单位动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 1 名，安全员 1 名，施工人员 2 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；挖机 1 台；拖拉机 1 台					
监理工作情况	1、检查 11#地块塘内试桩点位定位情况； 2、巡视 6#地块因为各种原因未施工； 3、检查 5#地块打桩作业情况；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	1、11#地块塘口试桩定位； 2、5#地块打桩；			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 15	气候	阴	气温	15~21℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；挖机 0 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视 6#地块因各种原因未能施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	未施工			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 70MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 14	气候	雾	气温	16~22℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；挖机 0 台；拖拉机 0 台					
监理工作情况	1、巡视 6#地块因各种原因未能施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	未施工			
其它事项					
记录人			总监签阅		