

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 08	气候	多云	气温	6—1° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：0 人					
施工机械动态：打桩机 0 台、拖拉机 0 台					
监理工作情况	巡视检查 61MW 施工情况，没有新增渔塘，未施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	未施工			
其它事项	无				
记录人	秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 07	气候	多云	气温	10--1° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：0 人					
施工机械动态：打桩机 0 台、拖拉机 0 台					
监理工作情况	巡视检查 61MW 施工情况，没有新增渔塘，未施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	未施工			
其它事项	无				
记录人	贾鑫光 秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 06	气候	多云	气温	10-4° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：0 人					
施工机械动态：打桩机 0 台、拖拉机 0 台					
监理工作情况	巡视检查 61MW 施工情况，没有新增渔塘，未施工				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	未施工			
其它事项	无				
记录人	费金素福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 05	气候	多云	气温	11-4° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：3 人					
施工机械动态：打桩机 1 台拖拉机 1 台					
监理工作情况	巡视检查 15#塘施工情况，除了箱变桩其余已打桩完成机械转场				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业完成，机械转场			
其它事项	无				
记录人	贾钦泰		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 04	气候	晴	气温	12-5° C
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 15 区今天到场 7 管桩 0 根；7 米管桩 38 根；6 米管桩 31 根； 累计到场 7.5 米管桩 403 根；7 米管桩 1268 根；8 米管桩 24 根；8.5 米管桩 3 根；6 米管桩 31 根		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态： 吊车 1 台 打桩机 2 台拖拉机 2 台 挖机 1 台					
监理工作情况	1、现场巡视检查进场桩的壁厚合格 2、现场检查打桩的质量基本满足设计及规范的要求 3、现场安全防护措施布置到位安全可控，无安全事故发生 4 检查现场吊装作业的安全情况，警戒线已拉设，安全防护措施布置到位安全可控无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业打桩 74 根			
其它事项	无				
记录人	曾锐福 秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 03	气候	晴	气温	17-6C°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 15 区今天到场 4 车：7.5 米管桩 23 根；7 米管桩 38 根；6 米管桩 31 根；		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：打桩机 2 台拖拉机 2 台 挖机 1 台					
监理工作情况	1、现场巡视检查进场桩的壁厚合格 2、现场检查打桩的质量基本满足设计及规范的要求 3、现场安全防护措施布置到位安全可控，无安全事故发生 4 检查现场吊装作业的安全情况，警戒线已拉设，安全防护措施布置到位安全可控无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业打桩 21 根累计打桩 2110 根			
其它事项	无				
记录人	贾金亮 秦福章		总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 02	气候	晴	气温	17-6C°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：打桩机 2 台拖拉机 2 台 挖机 1 台					
监理工作情况	1、现场巡视检查进场桩的壁厚合格 2、现场检查打桩的质量基本满足设计及规范的要求 3、现场安全防护措施布置到位安全可控，无安全事故发生 4、参加监理例会				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业打桩 152 根累计打桩 1517 根			
其它事项	无				
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 12. 01	气候	晴	气温	17-6C°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：打桩机 2 台拖拉机 2 台					
监理工作情况	1、现场巡视检查进场桩的壁厚合格 2、现场检查打桩的质量基本满足设计及规范的要求 3、现场安全防护措施布置到位安全可控，无安全事故发生				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业打桩 197 根			
其它事项	无				
记录人	费金亮 李福章		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 30	气候	晴	气温	16-5°
监理人员动态：3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 2 车		
施工方人员动态：8 人					
施工机械动态：打桩机 2 台拖拉机 2 台					
监理工作情况	月安全检查存在以下安全隐患： 1、材料堆放处未拉设警示标志 2、材料堆放太靠塘埂的边缘有滚落危险 3、未有明显的标识标牌 4、机械未提供保养记录 现场巡视检查进场桩的壁厚合格				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15#打桩作业打桩			
其它事项	无				
记录人	费金亮素福章		总监签阅	宗浩	

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 29	气候	晴	气温	3~14℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 4 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；挖机 1 台；拖拉机 2 台					
监理工作情况	1、巡视 15-2#塘口打桩作业的质量； 2、检查桩的垂直度偏差在设计规范内； 3、安全检查无安全隐患				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15-2 打桩作业			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 28	气候	晴	气温	2~10℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 5 车桩		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 4 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；挖机 1 台；拖拉机 2 台					
监理工作情况	1、检查 15-2#塘口打桩情况； 2、检查进场桩的壁厚情况合格；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15-2 打桩作业			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 27	气候	晴	气温	4~8℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 9 车桩		
施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 4 名；					
施工机械动态：履带打桩机 2 台；挖机 1 台；拖拉机 2 台					
监理工作情况	1、检查 15-2#塘口打桩质量； 2、检查进场桩的质量，合格； 3、现场安全防护措施布置到位； 4、吊装作业已设置安全防护				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15-2 打桩作业 15-3 塘口场平			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 26	气候	晴	气温	4~8℃
监理人员动态：现场 3 人 施工方人员动态：管理人员 2 名，安全员 2 名，施工人员 4 名； 施工机械动态：履带打桩机 2 台；挖机 1 台；拖拉机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
监理工作情况	1、检查 15-1#塘口打桩质量 2、检查 15-2#塘口打桩的标高； 3、检查桩的壁厚合格； 4、检查桩的强度回弹合格； 5、检查吊装作业已拉设安全警标、标识、标志；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15-1#塘口打桩作业； 15-2#塘口打桩作业； 15-3#塘口场平			
其它事项					
记录人			总监签阅		

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 25	气候	中雨	气温	5~12℃
监理人员动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 4 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 0 名，安全员 0 名，施工人员 0 名；					
施工机械动态：履带打桩机 0 台；挖机 0 台					
监理工作情况	1、巡视检查 15-1 塘口情况，因下雨未施工；要求总包单位对进场的桩不能卸车，因为下雨路滑 2、参与监理例会；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	因下雨未施工			
其它事项					
记录人		总监签阅			

监 理 日 志

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 61MW 渔光互补光伏发电项目

日期	2024. 11. 24	气候	多云	气温	9~14℃
监理单位动态：现场 3 人			材料进场、见证取样、合格情况： 新进场 4 车管桩		
施工方人员动态：管理人员 3 名，安全员 1 名，施工人员 4 名；					
施工机械动态：履带打桩机 1 台；挖机 1 台					
监理工作情况	1、巡视检查 15-1 塘口打桩作业； 2、检查进场的管桩壁厚情况，基本合格； 3、回弹桩的强度，满足要求；现场安全防护措施布置到位，安全可控；				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	15-1#打桩作业			
其它事项					
记录人			总监签阅		

项目资料交接签证表

项目（工程）名称	高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇 209MW 渔光互补光伏发电项目			
资料数量	纸质材料		电子材料	
	照片/声像			
资料移交详细				
签收单位	项目负责人（签字盖章） 年 月 日			
移交单位	项目负责人（签字盖章） 年 月 日			