

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-JCJL-001

施工单位	安徽远山电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 7 月 11 日	检查地点	长铺镇荆安村地面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩基础钻孔检查		
存在问题	1、桩孔轴线出现偏差, 大部分偏差在 10cm 左右; 2、个别孔洞深度不足 1.5m;		
整改要求	1、对于轴线偏差较大的桩孔进行重新钻孔, 轴线偏差较小的桩孔进行扩大桩孔处理; 2、对于桩孔深度不够的进行重新钻孔加深;		
检查人	任志全	施工项目部 签收人/日期	郑瑞
整改情况	整改完成 整改负责人: 郑瑞 日期 18.7.11		
复查意见	已按要求整改 复查人: 任志全 日期 2018.7.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

