

## 监理检查记录表

工程名称:

宿松县2018年斗笠第一批光伏扶贫项目

编号:

SSFP-JJC-011

|           |                                                                                                |                 |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 施工单位      | 安徽远山电力工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡监理  |
| 检查时间      | 2018.8.19                                                                                      | 检查地点            | 双河      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |         |
| 施工及检查情况简述 | 对双河光伏区接地扁钢焊接进行检查。                                                                              |                 |         |
| 存在问题      | 1. 扁钢焊接搭接长度不足、扁钢与角铁接触面不够<br>2. 焊接处点焊现象<br>3. 焊后接口处未除焊渣。                                        |                 |         |
| 整改要求      | 1. 要求焊接搭接长度是原材料三倍<br>2. 要求焊接处三面满焊<br>3. 要求焊后接口处进行防腐防锈处理并除焊渣。                                   |                 |         |
| 检查人       | 丁立 8.19                                                                                        | 施工项目部<br>签收人/日期 | 郑师 8.19 |
| 整改情况      | 按照要求已整改完成<br>整改负责人: 朱文前 日期: 2018.8.20                                                          |                 |         |
| 复查意见      | 经监理部检查, 基本符合要求。<br>复查人: 丁立 日期: 8.20                                                            |                 |         |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

