

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

编号: 10

施工单位	建水县隆昌建筑有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年2月17日		检查地点	地面光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	地面光伏区已完成桩基础施工质量检查			
存在问题	1、桩基础地上部分定位不准确, 少部分定位误差偏大, 造成桩顶预埋件偏离桩基础顶面中心距离过大; 2、所有桩基础地面部分振捣不规范, 少部分有蜂窝麻面, 边角不整齐, 埋件摇动; 3、桩基少部分地上部分模板加固不好, 造成桩基偏斜; 4、桩基础地上部分混凝土配比骨料偏少; 5、光伏区完工场地没有及时清理, 地面桩基础周围没有及时处理回填。			
整改要求	1、要求你单位对定位偏差较大桩基进行截面加大处理, 以保证在强风下桩基础顶面不产生裂纹; 2、要求你单位对蜂窝麻面部位按规范进行修补, 预埋件摇动进行桩基加固处理; 3、要求加大桩基础截面, 保证桩基垂直度在规范要求内; 4、要求必需必须做桩基础地上部分混凝土强度第三方检测; 5、要求及时清理现场, 回填桩基础周围土方。 注: 已签发监理通知单 CZZH-JL-22-056			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	田贵伦 2017.2.17	
整改情况	整改合格 整改负责人: 田贵伦 日期 2017.2.25			
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊兴 日期 2017.2.26			