

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 连云港云台 80MWp 光伏并网发电二期 5MWp 项目

编号: GFDZJBM14-01

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.27	检查地点	站前区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	主变基础桩基接桩 检查接桩焊接质量, 是否焊接到位, 焊接人员是否有特殊作业操作证		
存在问题	焊接质量不达标, 人员无操作证		
整改要求	焊接人员必须带证上岗, 焊接质量由三方会检, 待合格后进行后续施工		
检查人	薛生财	施工项目部 签收人/日期	葛国祺
整改情况	已按监理要求 进行整改 - 整改负责人: 葛国祺 日期 2016.10.28		
复查意见	符合要求 复查人: 薛生财 日期 2016.10.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。