


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 正阳县军耕新能源农光互补20MW光伏并网发电项目 编号: JXM13-06

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.07月06日		检查地点	光伏场区.
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3区箱变基础出钢筋间距不符合要求.			
存在问题	现场检查钢筋绑扎存在间距不均匀现象. 缺少垫块. 绑扎不到位现象.			
整改要求	要求施工单位将漏绑的钢筋. 缺少垫块. 和间距不符合要求的地方. 整改完成进行下道工序施工.			
检查人	袁x x 袁木柱	施工项目部 签收人/日期	曹利民	
整改情况	已完成整改			
复查意见	现场复查已整改.			



- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。