




FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.5.25		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、30 区支架安装, 对原材检查: 外观及防腐镀锌层应完好无损, 各型号、规格及材质应符合设计图纸要求, 附件、备件应齐全。安装符合设计要求且安装牢固, 角度实测总体在 19~20 度之间, 组串支架顺直。			
存在问题	有 3 组角度呈 17、18、21 度, 个别组串支架呈锅底状。			
整改要求	支架安装角度重新调整到 20 度, 组串重新带线调整顺直。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 5.25
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人:  日期: 5.28			
复查意见	已阅 符合 复查人:  日期: 2017.5.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

