



FDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号:

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.5.28	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 32 区管桩巡检: 2 台打桩机, 每台桩机配 3 个人就位操作, 专人水准仪高程控制, 管桩位置及桩顶高程偏差符合设计, 纵列顺直, 锚入地下有 1.5M。		
存在问题	有 2 根桩头裂缝。		
整改要求	出现裂缝桩需更换。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 5.28
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人:  日期: 5.30		
复查意见	已整改 复查人:  日期 5.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

