


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：湖北省天湖能源孝南三汉 40MWp 设施农业光伏发电项目

编号：

施工单位	湖北华网电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力监理
检查时间	2017.7.07	检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 29 区组件安装巡检：组件基本上按上电要求平堆放，光伏组件的外观及各部件应完好无损，组件现场搬运时按照两人一块组件进行搬运，施工人员安装组件过程中，没有发现在组件上踩踏或放置重物，压块安装紧固，角度偏差符合设计。		
存在问题	组件面呈现锅底状，同组之间、相邻二组之间出现高低差，不在同一面上，不顺直。人为站在组件上安装。		
整改要求	要求支架重新调整完成后再进行调整组件		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.7.7
整改情况	已按监理要求整改完。 整改负责人  日期：2017.7.8		
复查意见	 复查人：  日期：2017.7.8		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

