

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-AQ-004

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.10.09	检查地点	开关站/综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、综合楼主体已至二层, 砌体接近尾声;		
存在问题	1、综合楼底层模板及支撑已全部拆除。要求砼强度达到 75%才允许拆除支撑。但二层还在继续作业, 继续增加活动荷载, 对主体结构已构成伤害; 2、外墙脚手架高度不够, 没有同步进行; 3、横杆没有设立, 没有脚手架的实质作用; 4、安全网稀少;		
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-AQ-003 的通知单, 且要求施工单位在 2016 年 10 月 10 日前整改完毕。		
检查人	宋丰祥	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.10.9
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。