

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 大城县 15MW 光伏发电项目

编号: DCGF/CZZH-ZH-008

施工单位	四川天沛水利水电建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016.12.15		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区已进入组件安装阶段			
存在问题	1、光伏区部分支架斜梁连接件的螺栓与螺帽未紧固; 2、A 区部分组件安装时变压块处的檩条长度过短; 3、A 区部分同一组串的光伏组件上下间距不一; 4、A 区部分相邻组串与同一组串的组件上下参差不一且组件表面呈现波浪状; 5、A 区部分组件安装后发现中压块的紧固螺帽没有按照要求紧固; 6、在组件安装过程中发现有工人趴在组件表面的现象;			
整改要求	已下发编号为 DCGF/CZZH-ZH-001 的通知单, 且要求施工单位立即整改。			
检查人	张子良	施工项目部 签收人/日期	雷勇 2016.12.15	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。