

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳桂花清洁能源三期30mw工程

编号: JLC005

施工单位	陕西中浩建筑工程有限公司	监理单位	常州正通
检查时间	2016年12月29日	检查地点	一期宿舍
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一期宿舍现场正在安装组件, 因檩条未开孔, 现场开孔,		
存在问题	1. 光伏组件安装速度较慢, 2. 檩条开孔速度较慢.		
整改要求	1. 要求加人, 加设备尽快在工期内完工. 2. 对开孔的檩条部分进行喷漆.		
检查人	余进丽, 仲浩, 张颖	施工项目部 签收人/日期	张颖 2016.12.29
整改情况	已加人 ^{3个} , 开孔并钻添加2个.		
	整改负责人: 张颖 日期 2016.12.29		
复查意见	复查人: 仲浩 日期 2016.12.29		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。