

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳杨基清洁能源有限公司三期50MWp光伏项目 编号: HX-001

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司合阳光伏发电站项目部		监理单位	正续行电力
检查时间	2017.3.16		检查地点	料场旁施工处
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	早9:00到施工现场检查巡视,现场正在绑扎点焊钢筋笼。			
存在问题	钢筋笼底端的U形螺栓,不能采用先绑扎再焊接的方式,导致部分地方点焊不到位,且螺栓会变形。			
整改要求	将U形螺栓先焊接到钢筋上,再进行绑扎			
检查人	1. 中浩 2017.3.16		施工项目部 签收人/日期	李金刚 2017.3.16
整改情况	已整改 整改负责人: 李金刚 日期: 2017.3.16			
复查意见	情况属实 复查人: 黄晋生 日期: 2017.3.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。