

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:

陕西合阳棉花湾水电站三期50MW工程. 编号: SX17X-004

施工单位	陕西宏兴建设工程有限公司.	监理单位	泰州通海工程监理有限公司.
检查时间	2017年6月9日	检查地点	115#吊车
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	早8:00对115#吊车进行巡视, 施工人员正在安装支架.		
存在问题	1. 木檩条太长, 1人1组安装速度太慢. 2. 支架安装时, 未加防碰撞措施刮掉.		
整改要求	1. 要求2人1组进行安装支架. 2. 禁止支架与支架之间来回摩擦, 掉漆部份及时补漆.		
检查人	吕中浩 2017.6.9	施工项目部 签收人/日期	谢东文 2017.6.9
整改情况	已按要求进行整改. 整改负责人: 谢东文 日期 2017.6.10		
复查意见	符合要求 复查人: 吕中浩 日期 2017.6.10		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。