

监理检查记录表

工程名称: 陈西台陶板瓦屋面改造工程, 50mm中改造, 编号: SX14-008

施工单位	陈西台建设工程有限公司	监理单位	常州恒通工程监理有限公司
检查时间	2017.7.19	检查地点	12#楼2楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	7.19日早8:00到12#楼新浇筑混凝土, 正在浇筑混凝土, 拆模以, 支模以, 浇筑混凝土(每组5人), 浇筑以, 浇筑以		
存在问题	1. 支模不到位, 垂直度偏差较大, 部分模板差 3cm. 2. 拆模养护不及时. 3. 混凝土振捣不到位, 地面下, 未振捣到板底部.		
整改要求	1. 支模垂直度偏差小于 ±0.5cm, 间距相差小于 ±1cm. 2. 拆模后要级缝薄膜养护. 3. 振捣要分多次振捣, 避免有漏振现象.		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	李国中 2017.7.19
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李国中 日期 2017.7.19		
复查意见	符合要求 复查人: 仲浩 日期 2017.7.19		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

