

监理检查记录表

工程名称: 陕西合阳柏芝湖新建电源工程 50 MW 工程 编号: SHX-009

施工单位	陕西合阳柏芝湖新建电源工程 50 MW 工程	监理单位	陕西合阳柏芝湖新建电源工程 50 MW 工程
检查时间	2017.08.05	检查地点	13# 站房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	早下 0 时到场巡视, 现场正在拆模, 包裹物未拆除, 至模拆后, 立即进行土方工程。现场记录及照片。		
存在问题	1. 拆模后 混凝土柱有孔洞。 2. 包裹物未拆除, 速度较慢。 3. 打桩个别深度不合格, 打入大 10cm。		
整改要求	1. 打桩孔外, 下次浇筑必须捣实到位, 禁止有孔洞产生。 2. 包裹物拆除及时, 必要时增加作业人员。 3. 深度不够 1.5 米, 进行人工修补, 必须达到深度 1.5 米。		
检查人	李洪 2017.8.5	施工项目部 签收人/日期	曲光勇 2017.8.5
整改情况	已按照要求进行处理, 自检合格。 整改负责人: 曲光勇 日期 2017.8.6		
复查意见	符合要求 复查人: 李洪 日期 2017.8.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建